

## 정책실명제 대상사업 선정 통보서(요약서)

선정일자	2013. 8	담당부서 작성자	도시안전실 / 도로계획과 신대식/02-2133-8077/ sds9561@seoul.go.kr
정책사업명	서부트럭터미널앞 지하차도 건설		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남부순환로상의 서부트럭터미널앞 교차로 교통정체 현상 해소 및 통행 차량의 증가 대비</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2008. ~ 2014.</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 폭 35m(6차로), 연장 347m</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '06. 07 : 투자심사</li> <li>- '05.07 : 양천구 교통개선 종합계획 수립(양천구청)</li> <li>- '05. 05 ~ '06.01 : 기본설계 시행</li> <li>- '06.12 ~ '07.12 : 실시설계 시행</li> <li>- '08.03.10 : 공사착공</li> <li>- '09.02 : 지하차도 연장 방침</li> <li>- '09.02.23 : 투자심사</li> <li>- '09.04 ~ '10.06 : 지하차도 연장 변경설계 시행</li> <li>- '13.08현재 : 지하차도 구조물 공사중(공정율84%)</li> </ul> </li> <li>○ 소요예산                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 예산액 : 81,994백만원</li> <li>- '13년도 예산액 : 6,898백만원('14.4월 공사완료)</li> </ul> </li> </ul>		

- 최초 입안자 및 최종 결재자
  - 최초 입안자 : 시설 5급 김병욱
  - 최종 결재자 : 시장 이명박

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
본부장 (실장)	김상범	2급	`08.1~`10.7	사업총괄
	김기춘	2급	`10.7~`10.9	
	이인근	1급	`10.9~`11.12	
	김병하	1급	`12.1~`13.8	
국장	정동진	3급	`07.1~`08.2	사업계획 수립 등 관리
	송득범	3급	`08.2~`08.12	
	고인석	3급	`09.1~`10.12	
	조성일	3급	`11.1~`11.12	
	고인석	3급	`12.1~`12.6	
과장	고인석	4급	`07.1~`08.12	사업계획 수립 등 관리
	신한철	4급	`09.01~`09.6	
	김영복	4급	`09.07~`11.12	
	이택근	4급	`12.01~`12.02	
	정시운	4급	`12.2~현재	
팀장	김병욱	5급	`05.04~`06.03	기본계획
	이택근	5급	`07.11~`09.02	사업계획 및 추진 관련 관리
	김용학	5급	`08.03~`09.12	
	김중호	5급	`10.01~`11.08	
	조현석	5급	`11.09~현재	
담당	류춘광	7급	`06.04~07.09	사업계획 및 추진 관련 관리
	류용열	6급	`07.10~08.08	
	송병훈	7급	`09.04~`10.02	
	정용훈	7급	`10.03~13.02	
	신대식	6급	`13.03~현재	

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력 반드시 기재)

- 감독공무원 및 준공검사자 등
  - 도시기반시설본부 토목부 박상철(공사 중)
- 사업 참여자(다른기관 또는 민간인 관련자)
  - 설 계 자 : (주)동일기술공사
  - 시공회사 및 대표 : 현대아산(주), 중앙건설(주)
  - 감 리 자 : (주)동일기술공사, (주)수성엔지니어링

정책수행자  
(관련자 및  
업무분담 내용)