

문서번호	안전치수과-15689
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국장		
김상동	류연춘	윤석수	09/23 전성용		
협 조	<p style="text-align: center;">             기획예산과장                      이용식              예산담당                              김중호           </p>				

## 2014년 관내 하수도 준설공사 추진현황 및 실정보고

2014. 09.

**안전건설교통국**  
**안전치수과**

# 2014년 관내 하수도 준설공사 추진현황 및 실정보고

재해(수해) 수해대비를 위하여 관내 하수도준설공사를 연간단가 계약으로 시행중에 있으나 기 확보된 예산이 소진되어 악취등 민원해소에 신속히 대응하기 위하여 부족한 예산확보 검토 보고임.

## I 사업 개요

### ■ 2014년도 관내 하수도 준설공사 (연간단가)

- 사업비 : 1,000백만원
- 공사기간 : 2014. 3. 7 ~ 2014. 12. 31
- 사업개요 : 흡입준설 V=2,635m<sup>3</sup>, 바켓준설 V=620m<sup>3</sup>  
하수관로 세정 L=25,705m
- 도급자 : 위너건설(주) 대표 김수정 외1개사

## II 공사 추진 현황

### ■ 예산 집행 내역

(단위: 천원)

공사명	예산액	공사비 (계약금액)	집행현황			낙찰차액	비고
			집행액	집행잔액	공정율		
관내 하수도 준설공사 (연간단가)	1,000,000	866,060	841,060	25,000	97%	133,940	폐기물 처리 포함

### Ⅲ

## 보고내용

- 재해예방 및 수방대비를 위하여 현재 추진중인 관내 하수도준설공사는 전년도 (13억)대비 23% 감액되어 사업을 추진중에 있으며 확보된 예산의 97%이상을 집행한 실정임(기작업 지시분 포함)
- 긴급 하수도 준설 및 악취 관련 주민생활 불편민원 처리를 위하여 2014년12월 말까지 공사를 시행하여야 하나 현재 잔여 예산으로는 각종 주민생활 불편민원 해소에 어려움이 예상되며 특히 하반기 태풍과 국지성 폭우등으로 인하여 예기치 못한 피해에 긴급히 대응하기 위해서는 확보된 예산이 절대적으로 부족하여 추가 예산확보 대책 마련이 시급한 실정임.

### Ⅳ

## 조치 의견

- 하수도 준설공사의 사업 부족분 예산에 대해서는 추경 확보가 어려운바 관내 하수도준설공사의 **낙찰차액(133,940천원)을 활용**하여 민원해소 및 하수시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며,
- 해당 민원에 대해서는 예산 범위 내에서 민원처리 및 공사 시행에 차질이 없도록 계약업체에 우선 작업지시하고 추후 설계변경시 정산 처리코자 합니다

첨부 : 하수도준설 추가 작업지시 대상 현황 1부. 끝.