

문서번호	공원녹지정책과-1912	시 민			
결재일자	2014.2.6.	주무관	공원협력팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
공개여부	대시민공개	강건영	진재훈	최현실	02/06 오해영
방침번호					

2014 공원화장실 개선사업 추진계획

2014. 02

푸 른 도 시 국
(공원녹지정책과)

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ (화장실 설계 전문가 등) 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 ■ 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> (예시 : 일상감사 대상여부 등) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 빗물순환 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

2014 공원화장실 개선사업 추진계획

공원내 노후된 화장실을 「고속도로 휴게소 수준 이상으로」 개선하여 공원 서비스 수준향상 및 시민만족도를 제고하고자 함

■ 추진근거

- 시장지시사항 제159호 (2007. 07. 04)
- 공원화장실 중장기 개선계획 수립 (2008. 06. 18)
- '12 ~ '14 투자심사 (2011. 7. 20)
- 공중화장실 등에 관한 법률 제 7조

■ 추진방향

- 주변 환경과 조화되는 친환경 디자인으로 자연채광 및 에너지 절약 시스템을 도입하고 문화와 예술이 흐르는 쾌적한 공간조성
- 여성 및 어린이, 장애인의 이용에 불편이 없도록 다양한 배려공간 및 편의시설 도입
- 공중화장실 설치기준에 맞지 않는 협소한 화장실 또는 15년 이상 노후된 화장실 철거 후 신축

■ 선정기준

- 토지보상을 수반하지 않는 시·구유지
- 시설이 노후되어 이용에 불편을 초래하는 재래식 화장실(고정식)
- 신규 공원조성 및 계획으로 이용객은 많으나 고정식 화장실이 없는 곳
- 규모가 협소하고 공중화장실 설치규정에 맞지 않아 민원이 발생한 곳

■ 그 간의 추진실적

- 추진기간 : 2008 ~ 2013
- 사업비 : 19,079백만원
- 추진실적 : 관악산 도시자연공원 등 68개소(완료 64개소, 추진중 4개소)

(단위 : 백만원)

구분	합계	사업추진현황					
		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
사업물량 (개소)	68	15	30	8	8	3	4
사업비 (백만원)	19,079	3,416	8,014	3,412	2,382	779	1,076
세부추진 현황	- 완료:64개소 - 추진 :4개소	완료 15개소	완료 30개소	완료 8개소	완료 8개소	완료 3개소	추진 4개소

■ 2014 추진계획

- 사업기간 : 2014. 01 ~ 12.
- 건축규모 : 개소별 80m², 60m²
- 사업비 : 524백만원
- 대상지 : 자치구 2개소

(단위 : 백만원)

자치구	공원명	위치	면적(m ²)	유형	예산액(백만원)
용산구	효창공원	용산구 효창동 255	80	고정식	300
은평구	봉산도시 자연공원	은평구 구산동 산 142-7 일대	60	고정식	224

■ 추진절차 및 향후일정

추진절차	추진부서	추진내용	추진일정
① 사업계획 수립 시달	공원녹지정책과	• 사업계획 수립 및 시달	2014.02
↓			
② 설계비 재배정 및 실시설계용역 시행	사업부서	• 설계용역 타당성 심사 (자치구 ⇒ 기술심사담당관)	2014.03
	사업부서	• 설계비 재배정 요청	
	공원녹지정책과	• 설계비 재배정	
	사업부서	• 실시설계용역 발주	
↓			
③ 제반절차 이행 및 설계심의	사업부서	• 설계심의 요청 (자치구 ⇒ 공원녹지정책과)	2014.04~6
	공원녹지정책과	• 설계심의 - 심의결과에 따라 공사비 조정	
	사업부서	• 도시공원위원회 심의 이행 - 디자인심의 통합 시행중 (자치구 ⇒ 공원조성과)	
↓			
④ 공사비 재배정 및 공사시행	사업부서	• 공사비 재배정 요청	2014.07
	공원녹지정책과	• 공사비 재배정	2014.07~11
	사업부서	• 공사 발주	
	사업부서	• 공사 준공	
	사업부서	• 분기별 진행상황 보고 (자치구 ⇒ 공원녹지정책과)	
↓			
⑤ 준공보고	사업부서	• 준공보고	2014.11
↓			
⑥ 공유재산 취득보고	사업부서	• 등기수속 및 공유재산 취득보고	2014.12

Ⅲ

행정사항

○ 예산조기집행

- 예산이 이월되지 않도록 조속히 행정절차 이행 후 공사선금 및 기성금 지급

○ 실시설계

- 설계용역 타당성 심사 후 설계비 재배정 요청
- 지역주민들의 민원제기로 화장실 위치가 변경되는 사례가 발생하지 않도록 설계 단계에서 사업설명회 등을 통해 원만히 추진

○ 설계심의

- 요청시기 : 도시공원위원회 심의 20일전
- 제출서류 : 별첨양식 1, PPT 설명자료, 설계도면 등

○ 도시공원위원회 심의 이행

- 공원조성계획 변경이 없더라도 디자인 검토를 위해 도시공원위원회 심의(디자인 자문) 절차를 반드시 이행

○ 보고사항

- 분기별 사업추진 현황보고(별첨양식 2)
- 공사준공과 동시에 준공보고서 제출(별첨양식 3)

○ 사후처리

- 공사준공 후 「서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 시행규칙」 제20조에 의한 등기수속 및 사유재산 취득보고

- 붙임 1. 설계심의 요청서(양식) 1부.
2. 분기별 사업추진현황(양식) 1부.
3. 준공보고서(양식) 1부. 끝.