



기안용지

분류기호 문서번호	도개 30320	(전화: 731-6353)	시행상 특별취급
보존기간	영구·준영구 10.5.3.1.	시 장	
수신처 보존기간			
시행일자	'89. 11	김영구 11/16	
보조 기관	도시계획국장 전결	협 조 기 관	법무담당관 홍성환 사인
	도시개발과장 서		회계심사계장 서
	환지계장 서		관리계장 서
기안책임자	노경찬		인
접수 일	1989. 11. 17	안참조 1989. 11. 17 제 938	인
영동및 김포토지구획정리 사업 계획변경(기간연기) 인가에 따른 공람공고 제안 내부결재			
1. 우리시에서 '89.12 사업시행 완료계획으로 추진중에 있는 영동토지구획정리			
사업지구중 아파트 지구로 지정된 반포, 압구정 아파트지구내 공공시설(도로, 공원) 미설치와			
아파트지구 잔여지 처리대책과 관련하여 건설부에 요청중인 아파트지구 개발기본계획 변경승인			
지연과 김포토지구획정리 사업지구의 지장물 미철거로 인한 공사지연으로 인하여, 부득이			
'90.6.30까지 환지확정처분의 연기가 불가피함으로 토지소유자및 이해관계인에게 토지구획			
정리 사업법 제12조(관계서류의 공람)및 제14조(규약 또는 사업계획의 변경), 같은법 시행			
령 제4조(권한의 위임)의 규정에 의거 다음과 같이 사업계획 변경. (기간연기) 인가에 따른			
공람 공고코저 합니다.			



주신필
도시
개발과

203

합니다.

2. 관계도서는 서울특별시 도시계획국 도시개발과에 비치하여 토지 소유자 및 이해

관계인에 보이며, 개별 통지는 본공고로 같음합니다.

가. 사업계획 변경(기간연기) 내용

지구명	시 행 면 적	시 행 자	사 업 시 행 기 간		비 고
			당 초	변 경	
영동지구	26,764,872.9m ² 중 5,421,066.6m ²	서울특별시청	68.1.18- 89.12.31	68.1.18- 90.6.30	6개월연장
김포지구	269,893m ²	"	68.1.23 89.12.31	68.1.23 90.6.30	"

제3안

수신 수신처 참조

재목 같은건

1. 우리시에서 사업시행중인 영동토지구획정리 사업시행 지구내 반포, 압구정 아파트

지구와 김포토지구획정리사업지구에 대하여 별첨 공고문 사본과 같이 사업계획변경(기간연기)

인가에 따른 공람공고 하였기 통보하니 관련업무에 참고하기 바람.

첨부 공고문 사본 1부. 끝.

수신처 종합건설본부장(공사부장), 강남구청장(도시정비과장), 서초구청장(도시정비과장),

강서구청장(도시정비과장), 관재과장

제4안

수신 공보관

발신 도시개발과장 225

1505-25(2-2) 일(1)을
85. 9. 9. 승인

1-2

190mm×268mm 인쇄용지 2급 60g/㎡
가 40-41 1988. 9. 23

“내가아낀 종이 한장 늘어나는 나라살림”

제목 공고개제 의뢰

1. 우리시에서 사업시행중에 있는 영동토지구획정리 사업지구중 반포, 압구정 아파트
지구및 김포토지구획정리 사업시행에 대하여 별첨 공고문 사본과 같이 사업계획변경(기간연기)
인가에 따른 공람공고를 하였기 일간신문및 시보에 게재하여 주시기 바랍니다.


가. 제안 "나"항 공고개요 이기시행

첨부 공고문 사본 3부. 끝.

보 고 서









우리시에서 사업시행중에 있는 영동토지구획정리 사업에 있어서
다음과 같은 사유로 사업계획변경 (기간연기) 코저 보고합니다.

1989. 11. 13

지방토목기사보 정 경 용 

서울특별시장

귀하

							
							결 재

다

유

- 가. 사업명 : 영동토지구획정리 사업
- 나. 위 치 : 반포, 압구정 아파트 지구
(잠원, 반포, 서초, 압구정 청담동 일부)
- 다. 면 적 : 5,421,066.6m²
- 라. 시행기간 : '68.1.18 - '89.12.31
- 마. 기간연장 사유
 - 지구내 공공시설 정비 미완료
 - '89 사업계획 - 도로개설 B=6-20m, L=5,697m
 - 공원조성 6개소 A=30,854m²
 - 아파트 지구 개발기본계획 변경 승인 검토중 (건설부)
 - '89. 3.27 기본계획 변경승인 요청
 - '89. 4. 6 반 려
 - '89. 5. 26 공공시설 용지 조정에 따른 재협의(시교위)
 - '89.11.13 변경승인재요청
- 바. 변경 내용
 - '90. 6. 30까지 시행기간 연장 조치

보 고 서

우리시에서 사업시행중에 있는 김포토지구획정리 사업에 있어서 다음과 같은 사유로 사업계획변경 (기간연기) 코져 보고합니다.

1989. 11. 19

지방토목기사보 이 진 호

서울특별시장 귀하

다 음

- 가. 사업명 : 김포토지구획정리사업
- 나. 위 치 : 강서구청입구 - 원당사거리간 공항로변
- 다. 변 적 : 269,893m²
- 라. 시행기간 : '68.1.23 - '89.12.31
- 마. 기간 연장 사유

○ 종합건설본부에서 시행하고 있는 김포토지구획정리사업 (공사)이 '89.12.15 준공(종건일 30320-1421호 참고)기간변경

- 바. 변경내용 : '90.6.30까지 사업시행기간 연장조치

계	산시	지방	강서구	제상	과 장	국 장
김	포				이	진

서울특별시종합건설본부

증건일 30320-142

362-4290 1989. 11. 13

수신 서울특별시장

참조 도시개발과장

제목 업무 보고

1. 우리 본부에서 시행중인 김포도지구획정리사업 준공 기한이
지장물 철거 지연으로 인하여 아래와 같이 변경되었기 보고합니다.

- 아 래
- 가. 공 사 명 : 김포도지구획정리사업
 - 나. 당초준공기한 : 1989. 10. 31
 - 다. 변경 : 1989. 12. 15

첨부 예정공정포 1부. 끝



선	경		경	재	(공	관	인)
	1989. 11. 13	시	본	원	장		
				4129			

서울특별시종합건설본부

