

이에스피건설

서울시 송파구 충민로 52(문정동, 가든파이브웍스) C동 508호 / 전화 (02)470-1953 / 팩스(02)401-1954

문서 번호 : 이에스피20181130-1

시행 일자 : 2018.11.30.

수 신 : 강서도로사업소장

참 조 : 도로보수과장

선결			지시		
접수	일자 시간		결재 공람		
	번호				
처리과					
담당자					

제 목 : 2018년 제5차 및 5차 추가 작업지시 공사기간 연기 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도로보수과-9977호(2018.11.1.) 및 도로보수과-10815호(2018.11.26)로 작업지시한 2018년

제5차 및 5차 추가에 대하여 공사기간을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

아 래

가. 공사명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 연기사유 : 추가 작업지시 물량에 대한 작업기간 절대부족

다. 공사기간 연기요청 내역

- 당초 : 2018.11.1. ~ 11.30.

- 변경 : 2018.11.1. ~ 12.5.

라. 지체상금 부과여부 : 미부과. 끝.

이에스피건설 대표 강상수

