

(1994年度行監－水資源管理)

(1,200)	※()는 채무 예산임.
-배급수관 개량1,849
-인입관 개량4,758	다음은 9페이지 94年度主要業務 推進實績을
-기타 공사938	報告드리겠습니다.
•경상 사업비(59.9%)11,295
(100)	'94.主要業務 推進現況
-인건비4,349	급수공사 추진현황
-일반경상비905	1. 노후관 개량공사
-수탁공사비4,418	○ 총 괄 : 50.4Km 56억 5,000만원
-시설물수선 및 정비1,623	
(100)	

('94.10.31. 현재)

구 분 사업명	계 획			실 적			진도(%)
	건 수	연장(Km)	예산(억원)	건 수	연장(Km)	예산(억원)	(연장대비)
계	22	50.4	56.5	22	43.9	48.5	87
배급수관개량	10	12.5	18.5	10	12.8	17.7	102
인입관 개량	12	37.9	38	12	31.1	30.8	82

○ 사업별 추진내용

가. 배급수관 개량공사-10건 12.8Km 17억 6,500만원 3,860가구수혜

공 사 명	공사개요(m/m, m)	사업비(천원)	공사기간	준공일	수혜가구
10건	D=20~400 L=12,824	1,765,879			3,860
중곡동 99블록 외 1개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=283 D=150~200 L=727	171,940	'94.3.28. ~ 6.15	'94.6.15.	460
화양동 157블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=180 D=80~300 L=980	213,806	'94.3.31. ~ 6.28	'94.6.28.	180
금호4가 210블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=568 D=80~150 L=893	185,014	'94.3.31. ~ 6.28	'94.6.27.	300
군자동 151블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=765 D=80~200 L=974	231,401	'94.3.28. ~ 7.25	'94.6.30.	400
구의동 12블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=130 D=80~400 L=361	107,941	'94.3.30. ~ 6.27	'94.6.24.	250
행당동 196블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=120 D=80~100 L=280	46,199	'94.3.28. ~ 6.25	'94.6.25.	50
면목4동 224블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=651 D=80~150 L=923	280,552	'94.3.26. ~ 6.23	'94.6.20.	300
목동 24블록 외 1개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=1,148 D=80~150 L=1,050	216,038	'94.3.28. ~ 6.24	'94.6.22.	1,500
망우3동 57, 58블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=554 D=80~200 L=1,865	267,988	'94.3.27. ~ 6.23	'94.6.21.	300
능동 148블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=120 D=20 L=252	45,000	'94.5.11. ~ 6.28	'94.6.28.	120

나. 인입관 개량공사-12건 31.1km 30억 7,500만원 4,295가구수혜

구분	공 사 명	공 사 개 요	사업비(천원)	공사기간	수혜가구
계	12건	D=20~100m/m L=31.1km	3,075,292	'94.4.~10.31	4,295
성동	중곡동 89번지의외 7건	D=20~100 L=18.1km	1,839,292	'94.4.~10.31	2,345
중랑	면목3동 595번지의외 3건	D=20~100 L=13 km	1,236,000	'94.4.~10.31	1,950

2. 간선배관 부설-2건 1.6Km 3억원 1,400가구수혜

- 옥수동 331-221간 D=20~200m/m 158,590천원 수혜가구 1,000 7.6 완공
배수관 부설공사 L=1,072m
- 중곡동 93-12 D=20~400m/m 142,162천원 수혜가구 400 7.6 완공
구의동 54-3간 L=540m
배수관 부설공사

3. 기전시설정비-4건 2억 8,200만원

('94.11.15. 현재)

사 업 명	사업 개요	사업비(천원)	공사기간	공 정	비 고
계		282,600	'94.4.21.~12.16		
• 대현산배수지 모터펌프교체공사	200Hp×1대 350Hp×1대	53,990	'94.4.21.~12.16		
• 대현산배수지 항출입전동밸브 교체공사	450mm×1대 400mm×1대 350mm×1대 300mm×1대	44,967	'94.5.9.~8.29	100%	
• 행당펌프장 변전실 시설공사	변압기 1000KVA×2대 변압기 750KVA×1대 수배전반 7면	142,143	'94.5.9.~8.29	100%	
• 증암펌프장 원격 제어반 시설	원격제어 전화전송반 1면	41,500	'94.5.19.~7.8	100%	

.....
다음은 14페이지가 되겠습니다.
.....

급수수익증대

1. '94.세입목표-36,803백만원('93.대비 24.9%
7,348백만원 증가)

(다음 페이지에 계속)