

수신자 서울시장
경 유 문화융합경제과장
제 목 봉제역사관 전시장 등 콘텐츠 디자인(설계) 및 제작용역 준공기한 연장 요청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 시와 계약 체결하고(2018.1.25) 베리준오 (주)에서 진행 중인 ‘봉제역사관 전시장 등 콘텐츠 디자인(설계) 및 제작용역’ 과 관련입니다.
3. 위 호와 관련하여, 봉제역사관의 건축공사 준공기간 연장 및 그에 따른 보완공사 등으로 인해 전시물 설치가 지연되는 바, 동 기간 용역 진행이 불가하여 아래와 같이 준공기한 연장을 요청합니다.

- 아 래 -

- 가. 용역명 : 봉제역사관 전시장 등 콘텐츠 디자인(설계) 및 제작용역
나. 용역기간 : 2018. 1. 25 - 2018. 3. 13
다. 준공(예정)일 : 2018.3.13
라. 준공기한 연장요청일 : 2018. 4. 10 (증 28일)
마. 연장사유 : 봉제역사관 건축공사 준공기간 연장 및 그에 따른 보완공사로 인한 전시물 설치 지연

베리준오 주식회사 대표 오준석

