

주식회사 지오통신

☎ 06075 / 서울시 강남구 영동대로 738, 906호 / 전화 (02)512-4985 / 전송 (02)512-4986

문서번호 : 제 1801-002 호

발송일자 : 2018. 01. 29.

받 음 : 서울주택도시공사

참 조 : 계약부, 시설활용부

선람	부장 백영송	지시			
접수	일 시간	2018. 01. 29.	결재공람		
	번호	16:50			
처리과	시설활용부				
담당자	백영송				
심사자			심사일		

제 목 : 공사기한연장 신청의건

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사명 : 가양4단지 개별 경비실 환원 정보통신공사(20180103750-00)

3. 위 공사와 관련하여 공사 진행중 불가피하게 공사기한의 연장이 필요하여 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.


변경전 공사기한	변경후 공사기한
2018년01월12일 ~ 2018년01월31일	2018년01월12일 ~ 2018년02월19일

붙임 1. 공기연장 사유서 1부.

주식회사 지오통신
대표이사 김 영 송



공사기한연기원

감독확인 : 

공사명 : 가양4단지 개별 경비실 환원 정보통신공사
계약금액 : 일금사천육백사십일만팔천사백구십원정(W46,418,490)
계약년월일 : 2018년 01월 09일
계약상 착공일 : 2018년 01월 12일
준공예정일 : 2018년 01월 31일
연기요청일 : 2018년 02월 19일
연기사유 : 무인경비 및 인터폰 설비 단종에 따른 교체 공사 지연.
첨부 : 연기사유서 외 증빙서류 일체.

2018년 01월 29일

수급인주소 : 서울시 강남구 영동대로 738, 906호
상호 : 주식회사 지오통신
대표자 : 김 영 송 (인)



서울주택도시공사 사장 귀하

공기 연장 사유서

공 사 명 : 가양4단지 개별 경비실 환원 정보통신공사

공사기간 : 2018년01월12일 ~ 2018년02월19일

당초 공사준공일이 2018년 1월 31일 이었으나, 공사진행중 주요 교체 장비의 단종에 따른 주문 제작에 상당기간이 소요 되는 등 아래와 같이 공사 준공일을 연장 요청합니다.

(표1-1)

단지명	공사지연사유	변경 준공일	비고
가양4단지	1. 무인경비 및 세대 인터폰 설비의 주요장비(경비실기, 주장치, 로비폰) 단종으로 인한 호환기종 주문 생산에 따른 납품기한 확보. 2. 경비실 가구 등이 정보통신공사 준공일 이후 납품 예정에 따라 공사기간 조정 필요.	2018.02.19	19일 지연

첨부서류 : 1.제조회사 공문. 끝

2018년 01월 29일

주식회사 지오통신
대표이사 김 영 송



변경 합의서

계약번호

20180103750-00

공고 번호

건 명

가양4단지 개별 경비실 환원 정보통신공사

당사는 서울주택도시공사와 계약체결하여 계약이행중에 있는 상기 공사, 용역(물품) 계약에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

준공기한 변경

계약금액 변경

당 초: 2018. 01. 31.

당초금액 : ₩46,418,490

변경후: 2018. 02. 19

변경금액 : ₩46,418,490

증 감 : 변경없음

계약자

주 소 : 서울시 강남구 영동대로 738, 906호

상 호 : 주식회사 지오통신

대표이사 : 김영송



계약자

주 소 :

(공동이행)

상 호 :

대표이사 :

서울주택도시공사 사장 귀하