

# 민안종합건설(주)

우01830 / 서울시 노원구 공릉로63길13(하계동,유토피아빌딩312호) 전화(02)948-1443 / 전송(02)948-1417

문서번호 : 민안 2018-0313-01 호

시행일자 : 2018. 03. 13 .

수 신 : 서울특별시 성북구청장

참 조 :

선결	리장 박재연	지시		
접수	일자	결재 공민리장 박재연	공람	
	시간			2018. 3. 21
	번호			65-18
처리과				
담당자				

**제 목 : 성북동 한옥밀집지역 내 골목길 개선공사 공사기간 연장 제출의 건**

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원 합니다.
2. 「성북동 한옥밀집지역 내 골목길 개선공사」와 관련입니다.
3. "동절기 공사중지"와 관련하여 공사중지로 인한 공사기간 부족에 따른 공사 기한 연장을 아래와 같이 요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구분	공사금액	공사기간	비고
<b>당초</b>	₩ 746,494,000	2017. 12. 06 ~ 2018. 04. 04	동절기 공사중지 기간
<b>변경</b>	₩ 746,494,000	2017. 12. 06 ~ 2018. 07. 03	
<b>증감</b>	₩ -	증 86일	

민안종합건설(주) 대표이사 이 미 란





문서번호 g18-d007

일 자 2018년 03월 21일

수 신 기관명

발 신 설계부 요네다사치코 실장 Tel: 02-3789-3372 E-mail: gugaworks@hanmail.net

제 목 "성북동 한옥밀집지역 내 골목길 개선공사 용역" 공사기간 연장 시공사요청의 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 청에서 현재 추진 중이신 「성북동 한옥밀집지역 내 골목길 개선공사 용역」와 관련하여 시공사의 공사기간 요청을 받았습니다.
3. 감리의견으로써 "동절기 공사중지"로 공사기간 부족에 따른 공사기간 연장에 동의 하오니 아래와 같이 기간 요청을 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구분	공사금액	공사기간	비고
당초	₩ 746,494,000	2017.12.06.~2018.04.04	동절기 공사중지 기간
변경	₩ 746,494,000	2017.12.06.~2018.07.03	
증감	₩ -	증 86일	

끝.

(주)구가도시건축건축사사무소

대 표 이 사 조 정

