



# (주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로6길 35 성수e-Biz 610호

TEL:(02)575-1199, FAX:(02)469-1945

E-mail : uir2002@chol.com, Homepage : dh2002.co.kr

문서번호	환경부-18-00416	선결		지시	
시행일자	2018. 06. 12	접수	일자		결재 · 공람
			시간		
			번호		
수신	서울특별시 도시기반시설본부장	처리과			
참조	건설총괄부, 토목부	담당자			
제목	「제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역」 과업연장 요청				

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결(2017.12.21)하여 수행중인 「제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역」 관련입니다.

3. 본 용역과 관련하여 소규모환경영향평가 보완요청 및 협의의견 통보기간 연장(한강유역 환경청 환경평가과-6810)과 사전재해영향성검토 협의절차 이행 등 업무소요 공기가 부족하여 부득이하게 아래와 같이 과업연장을 요청합니다.

- 아 래 -

구분	당초	변경	비고
과업기간	2017.12.21~2018.06.20	2017.12.21~2018.09.20	3개월 연장
용역금액	₩146,400,300(VAT포함)	₩146,400,300(VAT포함)	변경없음

(주)동해종합기술공사 대표이사

