



국토교통부

## 국토교통부

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 총사업비 조정결과 통보 알림(광역도로, 동부간선도로)

---

1. 기획재정부 총사업비관리과-1739호(2017.12.29)의 관련입니다.
2. 위 호 관련으로 “동부간선도로 확장공사”에 대한 총사업비 조정결과가 기획재정부로부터 붙임과 같이 통보되어 알려드립니다.

붙임 기획재정부 관련공문 1부. 끝.

국토교통부장관



수신자 간선도로과장, 서울특별시장

직원 임상민 행정사무관 전결 12/29 정재영

협조자

시행 재정담당관-11834 ( 2017.12.29. ) 접수 도로계획과-18402 ( 2017.12.29. )  
우 30103 세종특별자치시 도움6로 11 기획조정실/투자심사담당관실 / http://www.molit.go.kr  
전화 044-201-3288 /전송 044-201-5522 / mini7046@molit.go.kr / 비공개(5)



# 기 획 재 정 부

수신 수신자 참조  
(경유)

제목 총사업비 조정결과 통보(동부간선도로)

1. 관련 근거

- 가. 총사업비 관리지침, 총사업비관리과-1404('16.12.30.)호
- 나. 국토교통부 재정담당관-7986('17.9.14.)호

2. 위 지침에 따라 총사업비 조정 결과를 붙임과 같이 통보하오니 총사업비 범위 내에서 차질 없이 사업을 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 총사업비 조정결과(동부간선도로). 끝.

기획재정부장관



수신자 국토교통예산과장, 국토교통부장관(재정담당관)

주무관	최정호	사무관	황규식	총사업비관리	전결 2017. 12. 29.
협조자				과장	조성철
시행	총사업비관리과-1739	(2017. 12. 29.)	접수	재정담당관-11816	(2017. 12. 29.)
우	30109	세종특별자치시 갈매로 477, (어진동, 기획재정부)	/ <a href="http://www.mosf.go.kr">http://www.mosf.go.kr</a>		
전화번호	044-215-7215	팩스번호	044-215-8053	/ <a href="mailto:commona@korea.kr">commona@korea.kr</a>	/ 비공개(5)

# 국토교통부

('17. 12)

【동부간선도로 확장공사】

## 총사업비 조정결과

(백만원)

2017. 12

### 기획재정부

### 예산실

구분	현행 (A)	순 중		조정후 (A+B)	비고
		요구	조정(B)		
총사업비	385,038	-	-	385,038	
<input type="checkbox"/> 공사비	328,032	-	-	328,032	
<input type="checkbox"/> 보상비	34,918	-	-	34,918	
<input type="checkbox"/> 시설부대경비	22,088	-	-	22,088	
○ 설계비	11,047	-	-	11,047	
○ 감리비	10,494	-	-	10,494	
○ 시설부대비	547	-	-	547	
<사업기간>	'04~'17년	+3년	+3년	'04~'20년	▪ 공기 부족에 따른 연장

\* 녹전~도방간 지하화, 방음벽 형식변경 등 총사업비 증액 요구(133,536백만원)  
 관련사항은 사업계획 적정성 검토 의뢰예정