

문화기업주식회사

수 신 : 서울주택도시공사

경 유 :

선결			지시	
접수	일자 시간		결재 · 공람	
	번호			
처리과				
담당자				

제 목 : “천왕2지구 보강토옹벽 보강공사 폐기물처리용역” 공사기간 연장.

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사와 계약 체결하여 시공중인 “천왕2지구 보강토옹벽 보강공사 폐기물처리 용역”건에 대한 기간연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

변경전 : 2018.06.21. ~ 2018.12.20.

변경후 : 2018.06.21. ~ 2019.06.20

나. 변경사유

가설건축물(교회 대체 예배장소) 철거지연으로 인한 준공기한 연장 필요

문화기업(주) 대표이사 최 상 우



담당
협조자

대리 김요셉

현장소장

시행 문화 2018-335호 (2018.12. .) 전화 031)949-2600 / FAX (031)941-9427

담당 김요셉(E-mail : 01052946079@mhent.kr)

본사 : 우413-821 경기도 파주시 조리읍 정문로 70-33