

등록번호	공원녹지과-3550
등록일자	2020. 02. 21.
결재일자	
공개여부	비공개(5)

주무관	조경팀장	공원녹지과장	
		전결 2020. 2. 21.	
협조			

2020년 가로변 녹지량확충사업 대상지 변경 검토보고



『2020년 가로변 녹지량 확충사업』 대상지 변경 검토보고

2020년 가로변 녹지량 확충사업과 관련 사업대상지를 벚꽃로에서 시흥대로로 변경 검토하고 보고드립니다.

□ 관련문서

- 도로과-2425(2020.2.14.)호
- ‘시흥대로 노후보도 정비공사 추진계획’
- 푸른도시국 조경과-958(2020.1.17.)호
- ‘2020년 가로변 녹지량 확충사업 추진계획’

□ 사업개요(변경)

- 사업명 : 2020년 가로변 녹지량 확충사업
- 위치 : 당초 - 벚꽃로 수출의다리~가산디지털단지역 구간
변경 - 시흥대로(시흥대로72~108, 연장360m)
- 규모 : 플랜터 연장 84m 조성 및 정비
- 조성 : 5개소(30m), 정비 : 9개소(54m)
- 사업내용 : 신규 플랜터 설치 및 노후된 플랜터 정비 및 식재
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.
- 사업비 : 100백만원
- 산출조서
 - 플랜터설치 63,000천원 : 300천원(1m당) × 210m
※ 210m = 1개소플랜터길이×2+2m
 - 수목식재 15,000천원 : 161천원(1㎡당) × 93㎡
※ 93㎡ = 84(설치플랜터 총길이) × 1.1m(플랜터폭)
 - 철거 및 부대비 22,000천원

□ **변경사유**

- 시흥대로 노후보도 정비공사(도로과)가 2020년 3월 착공예정
으로 보도와 녹지공사의 동시 추진으로 부족한 녹지 공간 확보,
주민불편 최소화, 기존 노후 플랜터 철거비 절감 등 사업추진에
시급성이 있음.
- 해당 공사구간은 하부에 하수관거가 있어 가로수가 없는 구간으로서
녹지량 확충 사업 대상지에 적합함

※ 시흥대로 노후보도 정비공사

- 사업명 : 시흥대로72~108간 노후보도 정비공사
- 공사비 : 270백만원(시비)
- 추진일정
 - 2020.02.17. : 공사발주
 - 2020.03.~06 : 공사시행(예정)

□ **보고자 의견**

- 당초 사업대상지인 벚꽃로의 수림대는 '미세먼지 차단숲 조성사업'
대상지로 검토하여 추진하고자 하며,
서울시 조경과에 가로변 녹지량 확충사업 대상지 변경을 요청하여
시흥대로 가로변 녹지량 확충에 만전을 기하고자 함.

□ **향후계획**

- 2020. 2. : 사업 대상지 변경요청(금천구→서울시)
- 2020. 3. : 자체설계 및 계약심사
- 2020. 4. ~ 5. : 공사시행

붙임 위치도 및 현황사진 1부.

[붙임]

□ **위치도 및 현황사진(변경대상지)**

