



서대문구



수신자 내부결재
(경유)

제목 **남가좌1동주민센터 신축공사 준공기한(1차분) 연장**

1. 건축과-14424(2015. 6. 29)호와 관련입니다.
2. 우리구에서 추진중인 『남가좌1동 주민센터 신축공사』의 1차계약기간이 2015. 7. 2 도래하였으나, 1차분 공사에 해당하는 공종 중 일부분이(설비, 소방공사 등) 본 공사 총 차 공사기한 내 공사하여야 하므로 준공기한을 아래와 같이 연장하고자 합니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 남가좌1동주민센터 신축공사
- 대지면적 : 935㎡ (연면적 2,664㎡)
- 공사규모 : 지하2층, 지상3층

나. 공사(건축) 계약내역

- 도 급 액
 - 총차 : 금3,426,883,300원
 - 1 차 : 금1,696,528,000원
- 계약기간
 - 총차 : 2015. 9. 30
 - 1 차 : 2015. 7. 2
- 도 급 자 : (주)베텔종합건설(류종태) / 청계소방공사(김천수)

다. 준공기한 연장

- 연장사유 : 1차분 공사에 해당하는 공종 중 일부분이(설비, 소방공사 등) 본 공사 총 차 공사기한 내 공사하여야 함

○ 연장기한

구 분	당 초	변 경	연장일수
건축(1차분)	2015. 7. 2	2015. 9. 30	90일

○ 귀책사유 : 우리구

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 1) 실정보고서(건축과) 1부

2) 협조 요청 공문(건축과) 1부. 끝.

주무관 **강정훈** 자치행정팀장 **송용섭** 자치행정과장 **최선희** 주민자치국장 **이경현** 07/02

협조자 주무관 **이윤정** 계약팀장 **나승임** 재무과장 **박성주**

시행 자치행정과-11061 () 접수 ()

우 120-703 서울특별시 서대문구 연희로 248 (연희동, 서대문구청) / http://www.sdm.go.kr

전화 02-330-1073 /전송 02-330-1413 / 52kang@sdm.go.kr / 대시민공개