

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	주택과-27610
등록일자	2015.7.14.
결재일자	2015.7.15.
공개구분	부분공개(6,7)

주무관	재건축2팀장	★주택과장	도시환경국장		
현동결	강동호	정한호	07/15 배경섭		
협조자					

- ***** -

공동주택 정밀안전진단 용역 준공기한 연기



2015. 7. .

강 남 구
(주 택 과)

공동주택 정밀안전진단 용역 준공기한 연기

현재 *****에 대하여 재건축사업 추진 여부를 결정하기 위한 정밀안전진단 용역을 시행중에 있으나, 안전진단 자문위원회 심의 등 행정절차 이행에 따른 용역기간이 부족하므로 부득이 준공기한을 연장하고자 함.

□ 용역개요

○ 용역개요

- 용역명: ***** 주택재건축사업 정밀안전진단용역
- 대지위치: 강남구*****
- 용역업체: *****
- 계약금액: *****)

○ 소요예산: 사업시행자가 우리구 금고에 세입세출외현금 예치

○ 주요과업내용

- 정밀안전진단의 목적을 달성하기 위하여 현지여건을 감안하여 실시하여야 하며, 주택 재건축 판정을 위한 안전진단 기준(국토해양부 고시 2012-460호), 주택재건축사업의 안전진단 매뉴얼(한국시설안전공단)과 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토해양부 2013-200호)에 따른 정밀안전진단 과업 수행

○ 용역기간

- 당 초 : 2015. 5. 18. ~ 2015. 7. 16.
- 변 경 : 2015. 5. 18. ~ 2015. 8. 17(30일 연장)

□ 추진경위

- 2015.4.17.: 주택재건축사업 추진을 위한 정밀안전진단 실시 방침 수립
- 2015.4.20.: 정밀안전진단 기술용역에 따른 입찰공고 시행
- 2015.5.18.: 용역계약

- 2015.5.18.: 용역 착수
- 2015.7월말: 안전진단 자문위원회 개최 예정

준공기한 연기사유

- 행정절차 이행을 위한 공기 부족
 - 용역착수 후 현장조사, 구조해석 및 안전성을 평가 완료하고 정밀안전진단 보고서를 작성하였으나,
 - ‘안전진단 자문위원회’ 심의 등 행정절차를 이행하고 심의 결과에 따른 보완 등을 위한 과업기간이 부족하므로 준공기한을 연장하여 업무 추진

처리의견

- 안전진단자문위원회 심의 등 행정절차 이행을 위한 기간 부족으로 과업기간을 연장처리 하고자 함. 끝.