

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-18803
등록일자	2015.8.20.
결재일자	2015.8.20.
공개구분	대시민공개

주무관	하수팀장	치수과장	안전교통국장		
이정우	이충신	곽윤국	08/20 조흥기		
협조자					

『청담동 49~63-4호간 하수관개량공사』

현장 실정보고



2015. 8. .

강 남 구
(치 수 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 · 동법 시행령 제74조 제1항
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 추진경위 : 공사실정보고
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 검토완료
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사업대상지역 일대 주민
분야별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 관련부서 협조 ----- (O) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- () ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- () ④ 미래행정 수요예측 ----- () ⑤ 시장조사 ----- () ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- () ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- () ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- () ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- ()
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당없음
전문가문자	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당없음

현장 실정보고

『청담동 49~63-4호 주변 하수관개량공사』와 관련하여 공사시행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 검토 보고합니다.

I 관련근거

- 실정보고 전 - 【2015-익제-05(2015. 8.20)】

II 사업개요

- 위치 : 청담동 49번지~63-4호
- 규모 : 하수관 확관(D=900⇒1,200mm, L=277m)
- 공사기간 : 2015. 3. 11 ~ 9. 6
- 총사업비 : 869,938천원
 - ※ 도급비 524,693천원, 관급비 115,625천원, 이전비 229,620천원
- 시공사 : 익제건설산업(주) 대표 김동률

III 추진경위

- 2015.5.12 : 하수관 확관(D=900⇒1,200mm)보도구간 상부에 지장물 과다로 인한 관로변경 검토 요청
- 2015.5.21 : 기존관(D=900mm,보도)존치+신설관(D=800mm,차도)부설 하수관로 변경

IV 보고내용

- 청담동 63번지~시점구간간 하수관(D=800mm, L=77m) 매설코자 시험굴파기 결과 지장물(통신 24공, 상수도 300mm) 과다저촉되어 하수관 신설 곤란

○ 위치도 및 현황사진



V 조치의견

- 상기 보고내용과 같이 차도상 하수관 신설은 지장물 과다로 인하여 사업 추진이 곤란하나 당초계획된 보도상 확관구간은 지장물이 비교적 적은 것으로 조사된바, 본 구간은 당초 계획대로 보도상 확관(D=900⇒1,200mm)시행하여 통수확보와 침수예방에 만전을 기하고자 함.

○ 구간 변경 현황

구분	위치	도로종류	규모	비고
당 초	청담동 49~63-4	보도	D900mm → D1200mm(확관) 연장 277m	
변 경	청담동 49~63	차도	D900mm(존치), D800mm(신설) 연장 200m	
	청담동 63~63-4	보도	D900mm → D1200mm(확관) 연장 77m	

붙임 : 실정보고 및 지장물현황도 1부. 끝.