



성동구



수신자 내부결재

(경유)

제목 『왕십리 부도심권 지구단위계획 재정비』교통영향분석개선대책 수립 용역 준공기한 연기처리

우리 구 『왕십리 부도심권 지구단위계획 재정비』 교통영향분석개선대책 수립 용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 용역명 : 『왕십리 부도심권 지구단위계획 재정비』 교통영향분석개선대책 수립 용역

나. 계약대상자 : (주)동해엔지니어링 대표 송병관

다. 계약금액: 금50,638,500원정(금오천육십삼만팔천오백원정)

라. 계약년월일 : 2014년 9월 3일

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2015년 9월 4일

- 변 경 : 2015년 12월 28일

- 연기사유

- 교통영향분석개선대책 수립을 위한 선행계획으로 진행 중인 지구단위계획 수립 관련 서울시 협의 지연으로 계획 미확정에 따라, 본 과업의 향후 절차이행에 따른 절대 공기가 부족하여 준공기한 연기가 필요함

바. 연기사유 귀책소재 : 성동구

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

주무관

신미경

지구단위팀장

代 **박주범**

도시계획과장

代 **남정호**

도시관리국장

09/03
업
후
중

협조자

시행 도시계획과-6165 () 접수 ()

우 04750 서울특별시 성동구 고산자로 270 / <http://www.sd.go.kr>

전화 02-2286-5560 / 전송 02-2286-5928 / smk96@sd.go.kr / 대시민공개

궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!