

등록번호	문화체육과-16620
등록일자	2015. 10. 26.
결재일자	2015. 10. 26.
공개구분	대시민공개

주무관	도서관정책팀 장	문화체육과장	복지문화국장		
정진속	김인호	이현근	10/26 代 박정속		
협 조		★자치행정과장 최선희			

북가좌1동 작은도서관 리모델링 시행 계획

서 대 문 구
문화체육과

북가좌1동 작은도서관 리모델링 시행 계획

가재울3구역 입주로 도서관 이용자는 많으나 시설이 열악한 북가좌1동 작은 도서관을 2층으로 이전하고 넓어진 공간을 리모델링하여 쾌적한 독서환경을 제공하고 이용자 만족도를 증진시키고자 함.

I

사업 개요

- 사업명 : 북가좌1동 작은도서관 리모델링 시행
- 위치 : 북가좌1동 주민자치센터 2층 늘푸른열린 작은도서관(83.49m²)
- 공사기간 : 2015. 11. 16(월) ~ 12. 15(화)
- 사업내용 : 도서관 공간 재배치, 서가 및 비품 설치
- 소요예산 : 금50,000천원
(시설비 40,000천원/ 자산취득비 9,000천원/ 사무관리비 1,000천원)

II

세부 추진계획

- 공사기간 : 2015. 11. 16(월) ~ 12. 15(화) (30일)
 - ※ 북가좌1동 작은도서관 휴관기간 : 11. 9(월) ~ 12. 18(금) (40일)
- 계약방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항제2호에 의거 수의계약

■ 공사세부내용

- 도서관 공간 재구성 및 서가 설치
 - 가설공사 시행 후 계단식 마루공간 조성
 - 원목서가 설치(14개)
 - 기존 바닥 타일 교체 및 유리문 설치
 - 원형매트 설치(3m)
- 창측 1인용 독서공간 조성
- 도서관 조성물품 및 소모품 구매
 - 안내데스크 및 이용자 사각 테이블(2개), 의자(11개)등 비품 구매
 - 유아용 쿠션, 시계등 도서관 구성에 따른 소모품 구매

■ 세부일정

세부공정	월	11월			12월		
	주	2주	3주	4주	1주	2주	3주
1. 북가좌1동 리모델링 시행		휴실(11.09~12.18)					
- 마루가설공사			떡메김, 보양작업	목재틀 제작 및 설치			
- 바닥공사			철거및청소	바닥타일작업	청소 및 마무리		
- 창호공사				유리문 제작	유리문설치		
- 가구공사				서가 제작	서가 설치 및 마무리		

Ⅲ

소요예산

■ 금 액 : 금50,000천원(금오천만원)

■ 세부내역

구분	세부내역	금액(천원)	비고
북가좌1동 작은도서관 리모델링	도서관 공간 재구성 및 서가 설치	40,000	시설비
	도서관 조성물품 구매	9,000	자산취득비
	소모품 구매	1,000	사무관리비
합계		50,000	

IV

기 대 효 과

- 시설이 열악한 기존 작은도서관을 리모델링하여 공간의 배분 및 재구성을 통해 이용자 편의 및 운영의 효율성 제고
- 영유아 및 모든 계층 이용가능한 작은도서관으로서 쾌적한 독서환경 제공 및 지역주민의 커뮤니티 공간 제공으로 고객만족도 증진

V

행 정 사 항

- 작은도서관 휴관 공고 및 안내 : 문화체육과
- 작은도서관 장서 점검 및 도서정리 : 구립이진아기념도서관