

문서번호	추모시설운영처-14186
보존기간	준영구
결재일자	2015.11.25.
공개여부	공개

★선임주임	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장	
이성호	박부열	이용노	11/25 김윤기	
협 조				

## 『장시방법 다양화를 통한 지속적 자연장 공급』

# 추진일정 변경 시행계획 보고

2015. 11

# 『장사방법 다양화를 통한 지속적 자연장 공급』

## 추진일정 변경 시행계획 보고

2015년 주요사업 『장사방법 다양화를 통한 지속적 자연장 공급』 추진일정이 국고보조금 교부 지연으로 변경된 일정에 맞게 조정하여 원활히 추진 하고자 함

### □ 관련 근거

- 추모시설운영처-180(2015.01.06)호 : 2015년 추모시설운영처 주요사업계획 제출

### □ 사업 개요

- 사업명 : 용미리1묘지 다목적 자연장 조성사업
- 기간 : 2015. 5 ~ 12
- 소요예산 : 850백만원(국비:595백만원, 시비:255백만원)
- 주요 사업내용
  - 다목적(정원형,산림형,언덕형 등) 자연장 조성 4,500㎡
  - 암석원(岩葬) 조성 3개소 4,000㎡

구분	세부내용(다목적 중심-평면형)	비고
조성형태	다목적(70%)+수목형(30%)	암석원포함
주요시설	다목적 자연장(정원,수목,언덕형),추모광장, 전망대, 휴게시설 등	
안치능력	<b>16,861기</b> 정원형(5,825),언덕형(1,300),수목형(4,536),암석원(5,200)	수목 안치기수 조정 (24기→56기)
사용기간	<b>약6.5년(일/7위기준)</b>	2016. 6 ~ 2022. 6

종합계획도




□ 그간 추진실적

- 용미2묘지 종합자연장지 조성사업 시행 변경 요청 : 2015.5.8(공단→서울시)
  - 내용 : 종합자연장지 조성 중단(예산반납) → 자연장 조성 신설(사업비 재배정)
- 용미2묘지 종합자연장지 조성사업 시행 변경 안내 : 2015.5.8(공단→서울시)
  - 내용 : 기존사업(종합자연장지 조성) 취소, 신규사업(다목적 자연장) 변경 승인
- 2015년 장사시설 확충 국고보조금 신청서 제출 : 2015.7.10(서울시→공단)
- 기본 및 실시설계 : 2015. 5. 22 ~ 8. 31
- 계약심사(서울시) 및 기술심의,일상감사(공단) : 8. 26
- 국고보조금 교부 통보 : 9. 11(보건복지부→서울시)
- 자연장지 조성사업 민간대행사업비 교부 : 11. 5(서울시→공단)
- 공사계약, 착공 : 11. 9

□ 추진일정 변경(안)

사업내용	추진기간(당초)	추진기간(변경)
용미리1묘지 다목적 자연장 조성사업	15. 3 ~ 12	<u>15. 5 ~ 16. 5</u>

□ 향후 일정



□ 행정 사항

- 금년 사업비(850백만원) 서울시와 협의, 사고이월 2016년 집행.

붙임 자연장지 조성사업 민간대행사업비 교부 1부. 끝.