

★

문서번호	도시디자인과-2540
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개

담 당	공공디자인담당	도시디자인과장	도시환경국장	
조형준	김익기	김영미	02/22 최성태	
협 조				

- 성북동 거리 갤러리 조성사업 기본 및 실시설계용역 -  
준공기한 연기 검토보고

2016 . 02.

도 시 환 경 국  
(도시디자인과)

## - 성북동 거리갤러리 조성사업 기본 및 실시설계용역 - 준공기한 연기 검토보고

우리 구에서 추진중에 있는 『성북동 장인의 거리 조성사업』 기본 및 실시 설계용역에 대하여 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

### ■ 사업개요

- 사업명 : 성북동 거리 갤러리 조성사업
- 위치 : 성북동 243-10 ~ 243-92(쌍다리 구간)
- 용역사 : (주)건축사사무소조성용도시건축
- 용역기간 : 2015. 12. 01. ~ 2016. 03. 29.
- 계약금액 : 15,440,000원
- 사업내용 : 거리 갤러리 조성
  - 쌍다리 지구 내 기존 옹벽에 조명과 미술품거치시설등을 설치하여 거리 갤러리 조성

### ■ 추진현황

- 성북동 역사문화지구 지구단위계획 구역 및 계획결정(서울시고시제2013-403호)
- 성북역사문화사업 추진 종합계획(문화체육과-3283, 2014. 02. 12.호)
- 성북초교 앞 중앙보도 [한옥담장갤러리 대장지] 이전 검토 요청('15. 3월)
  - 성북동 역사문화지구 자문단회의, 성북동주민센터 유관부서 회의 시
- 사업 대상부지 대체 검토 요청('15. 03. 17.),('15. 04. 02.)
  - 성북동 역사문화지구 자문단회의, 성북동 주민센터 유관부서 회의
- 사업 시행 재검토 요청('15. 4월): 사업부지 주변 주민(상가)들 민원제기
- 2015. 07. 03. : 마전터 앞 한옥담장 갤러리 조성 변경계획 수입(문화체육과)
- 2015. 09. 21. : 성북동 거리 갤러리 조성사업 보조금 교부
- 2015. 11. 20. : 성북동 거리 갤러리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 계약
- 2015. 12. 01. : 성북동 거리 갤러리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수

## ■ 준공기한 변경 내역

### ○ 사 유

- 쌍다리 지역 및 인근필지의 도로개설 검토로 인한 실시설계 기간이 절대 부족하여 준공기한을 연기하고자함.

### ○ 준공기한 변경 내용

- 당 초 : 2016. 03. 29.
- 변경후 : 2016. 06. 30.

### ○ 귀책사유 : 성북구청

### ○ 지체상금 부과 여부 : 미부과 끝.