

# 의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-31395	주무관	철도계획팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결 재
결재일자	2018. 12. 14.	오인숙	권순구	代이진구	여장권	12/14 고홍석	
공개여부	대시만공개	협 조					
접수번호							
접수일자							
수 신 자	기획담당관						

제 목      국회의원 요구자료 제출(요구번호 5번, 안규백의원, 국방위원회)

따로붙임 :      국회의원 요구자료 1부.      끝.

안규백의원(국방위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 3121번

5. 면목선 추진현황 및 향후일정

의원님이 요구하신 면목선 관련 자료를 다음과 같이 제출합니다.

사업개요

구 분	'15 도시철도망 구축계획 변경	'08 도시철도기본계획
구 간	청량리~신내동	청량리~신내동
규 모	연장 9.05km, 정거장 12개소	연장 9.05km, 정거장 12개소
추정수요(B/C)	91,472 인/일 ('21년(1.08))	111,960 인/일 ('16년(1.05))
사업비	8,894억 원	8,599억 원

추진경위

- '07.12.21 최초제안서 접수 (청량리신내경전철. 포스코건설)
- '09. 8.16 민자사업 적격성조사
- '11. 7.28 제3자 제안공고
- '11.12.15 우선협상대상자 지정을 위한 제안서 평가
  - 제3자 제안공고 기준(700점)에 미달하여 우선협상대상자 미지정
- '13.12. 9 도시철도 기본계획 변경안 승인 요청(시→국토부)
- '15. 4. 교통수요예측 재조사
  - 재조사 결과 수요변화 30% 이내로 민자적격성 재검증 불필요
- '15. 9. 4 제3자제안 재공고
- '15.10. 5 사전자격심사(PQ) 평가서류 접수결과 접수업체 없음
- '16. 1.15 민간투자대상사업(BTO) 취소 공고

향후계획

- “제2차 서울시 도시철도망구축계획 연구용역”을 통해 **사업 추진이 시급한 강북 지역 지하철 노선은 재정사업으로 전환**, 사업실행력 강화
  - 민자사업으로 계획되었으나 추진 지연된 낙후지역 철도사업 재정 우선 전환

〈제2차 서울시 도시철도망구축계획 연구용역〉

- ◆ 용역명 : 제2차 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 수립 및 종합발전방안 연구용역
- ◆ 용역기관/용역비 : 서울연구원/655백만원, ◆ 과업기간 : '17.2.~18.12

# 노선도



제

작 성 자	기관명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	권순구
	☎2133-2228	주무관	오인숙
작성일 : 2018.12.14			