

# 시설물 안전점검표(건축·토목)

## 1. 점검자 및 확인자(건축·토목 분야)

점검일시	2018. 9. 12.	점검구분	자체점검
점검장소	서울특별시 서북병원(은평구 갈현로7길 49)		
점검자	○(소속) 원무과	(직급) 시인1	(성명) 박슬기
	○(소속) 원무과	(직급)	(성명) (서명)
확인자	○(소속) 원무과	(직급) 시설팀장	(성명) 박성우
점검자 의견	나뒀성강에 따른 석축 배부름 현상이 발생하여 정밀안전진단 용역 중이며, 나뒀제거도 검토중임.		

## 2. 점검 사항(건축·토목 분야)

점검 사항	점검결과	조치사항
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부</li> <li>○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부</li> <li>○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부</li> <li>○ 옥상 물탱크.물건 적치 등 과하중 상태</li> <li>○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부</li> <li>○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태</li> <li>○ 석축.옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무</li> <li>○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등</li> </ul>	<p>특이사항이 발견되지 않음</p> <p>나뒀성강에 따른 배부름</p>	<p>정밀안전진단 용역중</p>

# 시설물 안전점검표(전기)

## 1. 점검자 및 확인자(전기 분야)




점검일시	2018. 9.	점검구분	자체점검
점검장소	서울특별시 서북병원(은평구 갈현로7길 49)		
점검자	○(소속) 원무과	(직급) <u>공임</u>	(성명) <u>이준호</u>
	○(소속) 원무과	(직급) <u>전기안전관리자</u>	(성명) <u>이동국</u>
확인자	○(소속) 원무과	(직급) 시설팀장	(성명) <u>박성우</u>
점검자 의견	<u>특이사항 없음.</u>		

## 2. 점검 사항(전기 분야)

점검사항	점검결과	조치사항
○ CCTV 작동상태(카메라,모니터,DVR 녹화상태)	<u>이상없음</u>	
○ 수배전 설비 이상유무	<u>—</u>	
○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부	<u>—</u>	
○ 외등, 경관조명 등 조명시설의 안전여부	<u>—</u>	
○ 비상발전기 및 비상시 예비전원의 작동상태	<u>—</u>	
○ 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용여부	<u>—</u>	
○ 전기기구 접지 및 피뢰설비 적정여부	<u>—</u>	
○ 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정여부	<u>—</u>	
○ 소방시설물 작동상태(감지기, 화재수신반 등)	<u>—</u>	
○ 승강기 안전관리 및 작동상태	<u>—</u>	

# 시설물 안전점검표(가스)

## 1. 점검자 및 확인자(가스 분야)

점검일시	2018. 9. .	점검구분	자체점검
점검장소	서울특별시 서북병원(은평구 갈현로7길 49)		
점검자	◦(소속) 원무과	(직급)	(성명) 최 경우 
	◦(소속) 원무과	(직급) 공업사	(성명) 신 정현 
확인자	◦(소속) 원무과	(직급) 시설팀장	(성명) 박성욱 
점검자 의견	철도이전 없음		

## 2. 점검 사항(가스 분야)

점검사항	점검결과	조치사항
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부</li> <li>◦ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부</li> <li>◦ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부</li> <li>◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 설치 상태</li> <li>◦ 지하실 환기 및 관리상태 확인</li> <li>◦ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태</li> <li>◦ 가스사용 시 주의사항 등 안전표어 부착여부</li> </ul>	<p style="font-size: 2em;">특이사항 없음</p>	

# 시설물 안전점검표(기계)

## 1. 점검자 및 확인자(기계 분야)



점검일시	2018. 9. 14.	점검구분	자체점검
점검장소	서울특별시 서북병원(은평구 갈현로7길 49)		
점검자	○(소속) 원무과	(직급)	(성명) 최형구 <del>서명</del>
	○(소속) 원무과	(직급) 6급	(성명) 김경동 (서명)
확인자	○(소속) 원무과	(직급) 시설팀장	(성명) 박성우 (서명)
점검자 의견	점검결과 특이사항 없음		

## 2. 점검 사항(기계 분야)

점검사항	점검결과	조치사항
○ 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태	이상없음	
○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식여부	//	
○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부	//	
○ 급수, 급탕, 공조시설관리 및 안전성	//	
○ 오.폐수처리시설 가동상태 및 무단방류 여부	//	
○ 옥상 냉각탑.공조기.기계설비 등 과하중 상태	//	
○ 지하주차장의 스프링클러 드레인 상태	//	
○ 지하주차장의 알람밸브 상태	//	
○ 각종 배관 및 시설물 적정여부	//	
○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부	//	

# 시설물 안전점검표(소방)

## 1. 점검자 및 확인자(소방 분야)

점검일시	2018. 9. 14.	점검구분	자체점검
점검장소	서울특별시 서북병원(은평구 갈현로7길 49)		
점검자	○(소속) 원무과	(직급) <u>공무관</u>	(성명) <u>이성민</u> 
	○(소속) 원무과	(직급) <u>상위</u>	(성명) <u>김경중</u> (서명)
확인자	○(소속) 원무과	(직급) 시설팀장	(성명) <u>박성우</u> 
점검자 의견	<u>점검 결과 특이사항 없음</u>		

## 2. 점검 사항(소방 분야)

점검사항	점검결과	조치사항
○ 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태	<u>이상 없음</u>	
○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부	<u>〃</u>	
○ 방화문, 방화샷타의 정상작동상태 여부	<u>〃</u>	
○ 피난, 소화통로 확보여부, 유지관리 상태	<u>〃</u>	
○ 유도등 이상유무 상태	<u>〃</u>	