

자가 통신망 점검결과

기관명				
담당부서		담당자	성명	
			연락처	사무실
				휴대전화

자가 통신망 현황									
망구분	연계 노드 수 (기관 또는 장비)	광케이블 선로(KM)				시설물 현황(개소)		비고	
		계	지중	가공	지하철	전신주	인·수공		
행정망									
서비스망									
CCTV망									
⋮									

점검결과			
점검기간			
점검자 (유지관리업체)			
	점검항목	점검결과 및 조치사항	비고
지중 구간	폴박스, 접속함체 고정 상태		
	광케이블 명찰 및 주의 스티커 부착상태		
	스틸 전선관, 새들, 후렉시블 고정 상태		
	인수공 외관 상태		
	인수공내 토사, 우수 제거		
	지중선표시기 설치상태		
가공 구간	폴박스, 접속함체 고정 상태		
	광케이블 명찰 및 주의 스티커 부착상태		
	가공케이블 지상고 및 늘어짐 상태		
	조가선, 행거 상태		
	CCTV 카메라 고정 상태		