

2018년 9월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 9월 27일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
특섬음악 분수 (22,9kv 950KVA)	9월03일	1.VCB 2차측 온도 및 소음 외관 점검. 2.파워휴즈 및 부스바 상태 점검. 3.계기용변류기 상태 점검. 4.저압회로 보호계전기 동작상태 점검.	이상없음
	9월10일	1.수배전반 내 저압회로 절연저항측정. 2.MCCB 상태 점검. 3.라인 스위치 및 피뢰기 상태 점검. 4.수배전반 계기용 변성기 및 CT 점검.	이상없음
	9월14일	1.특고압설비 연결부위 상태 점검. 2.변압기 온도 및 소음상태 점검. 3.저압반내 설비 및 보호계전기 점검. 4.MCCB상태 점검.	이상없음
	9월20일	1.인입 케이블헤드 상태 점검. 2.변압기 온도 및 소음 동작상태 점검. 3.MOF 상태 점검. 4.VCB후면 및 부스바,피뢰기 상태 점검.	이상없음

2018년 9월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 9월 27일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
뚝섬벽천 분수 (22,9kv 300KVA)	9월10일	1.AISS 상태 점검. 2.수배전반내 변압기 온도 및 소음 점검. 3.저압회로 및 누전경보기 상태 점검. 4.절연저항측정.	이상없음

2018년 9월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 9월 27일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
여의도물빛 광장분수 (22,9kv, 750KVA)	9월03일	1.수배전반내 저압회로 동작 상태 점검. 2.누전경보기 및 과전류계전기상태 점검. 3.분수 제어반실 상태 점검. 4.마그네트 설비 점검.	이상없음
	9월10일	1.인입케이블 및 부스바 애자상태 점검. 2.저압회로 개폐기 및 보호계전기 점검. 3.ACB 동작상태 점검. 4.절연저항측정.	이상없음
	9월14일	1.수배전반내 파워휴즈 상태 점검. 2.분수제어반내 저압설비 동작상태 점검. 3.저압회로 보호계전기상태 점검.	이상없음
	9월20일	1.수배전반내 누전경보기 상태 점검. 2.AISS 동작 상태 점검. 3.변압기 온도 및 소음 동작상태 점검. 4.케이블헤드 및 파워휴즈 상태 점검.	이상없음

2018년 9월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 9월 27일

설비명	점검일	점검내용	점검결과
난지거울 분수 (22,9kv. 350KVA)	9월05일	1.특고압기기 열화상 카메라 촬영. 2.배기팬 동작상태 점검. 3.수배전반 누수유무 확인.	이상없음
	9월19일	1.절연저항측정. 2.변압기 이상소음 진동상태 점검. 3.수배전반 시건장치 상태 확인.	이상없음

2018년 9월 점검결과 보고서

제출일자 : 2018년 9월 27일

설 비 명	점검일	점 검 내 용	점검결과
난지물놀이 장 분수 (76kW 380v)	9월19일	1. 각 차단기 2차회로 절연저항 측정. 2. 각 접속부 적외선으로 측정 실시. 3. 각 차단기 동작 시험실시.	이상없음