

# 시범설치 현장 점검표

■ 사업소명 : 강남수도사업소

■ 설치장소 : 강남구 도곡동 467-24 우성캐릭터 199 아파트 앞

| 설치형식               | 복합패널 밸브실(강재)  |  |     |
|--------------------|---|--|-----|
| 구분                 | 점 검 항 목   | 점검결과   | 비 고 |
| <b>밸브실<br/>내 부</b> | 구조물의 균열, 백태, 녹발생 유무   | 녹발생(구조물, 밸브방화재)  |     |
|                    | 토사유입 및 침수상태   | 이상 없음  |     |
|                    | 구조물로 인한 관로 파손여부   | ㄱ  |     |
|                    | 배관 부설상태(처짐 및 누수여부 등)  | ㄱ  |     |
|                    | 외부 하중 및 외압으로 인한 강재 변형   | //   |     |
|                    | 강재 용접부 도장상태 및 부식 유무   | ㄱ  |     |
|                    | 도장 박리, 박락 및 부풀음 발생여부  | ㄱ  |     |
|                    | 밸브작동의 용이성 여부 등  | ㄱ  |     |
|                    | 기타사항  |  |     |
| <b>밸브실<br/>외 부</b> | 밸브실 침하 및 밀림여부   | 상위 양호  |     |
|                    | 밸브실 주변상태(포장상태)  | //   |     |
|                    | 철개파손 유무   | 이상 없음  |     |
|                    | 기타 사항   |  |     |
| <b>점검<br/>사진</b>   | 내 부   | 외 부  |     |
|                    |  |  |     |

2019. 5. .

|          |         |    |     |    |     |     |
|----------|---------|----|-----|----|-----|-----|
| 점검자 : 소속 | 상수도사업본부 | 직위 | 시일배 | 성명 | 이찬기 | (인) |
| 소속       | 동부수도사업소 | 직위 | 최승  | 성명 | 박홍  | 김영호 |
| 소속       | 시설관리공단  | 직위 | 이시  | 성명 | 최영민 | 최영민 |