

감리업무 수행사항 점검표

○ 점검대상

사 업 명		공 정	
위 치		건립규모	
시 공 자		감 리 자	

○ 점검사항

점검항목	주요점검사항	점검결과
감리원 구성 등	감리원의 자격적정 여부 배치계획에 의한 감리원 배치	
	상주이행 실태 감리원 상주 - 근무상황부(출근부 및 외출부) 운용 - 실제근무여부 - 장기간 이탈시 대체 감리원지정	
	감리결과 기록유지 상태 감리기록대장 비치여부 등 확인 - 감리일지, 업무지시서, 기술검토의견서, 품질시험관계서류 착공계등 관계서류, 회의록 및 사진첩, 설계변경관계서류 표준시방서 및 관계법령 등 기타 필요서류 - 감리업무 수행사항 보고여부(현황판설치)	
시공 관련	계획성 있는 감리업무 수행여부 시공계획, 공정표 및 설계도서의 적정성 검토실적 - 업무분장표 작성여부(안전관리, 품질관리, 공구별 담당 등) - 검측계획의 수립 - 매설물 및 장애물 현황 파악 - 시공계획서를 감리업무에 활용(월별공사추진계획)	
	품질관리 시험실시 적정여부 품질관리시험의 계획 실시지도 및 시험 성과에 대한 검토 - 품질시험계획서, 품질시험대장, 시험총괄표 등 타당성 - 품질시험시 감리원 입회 - 시험실 운용의 적정성(면적 및 시험인력)	
	시공상태 확인 및 지도업무 시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지 검토 확인 - 검측계획서에 따른 검측실시 - 사업인가조건 이행 - 매몰되는 주요부위 사진촬영 - 검측의 적정여부	

점검항목		주요 점검사항	점검결과
자재 품질 관리등	자재품질 시험 및 확인실적	자재품질 확인 및 지도실적 - 사용자재의적합성 검토, 확인(반입자재 검사부 및 수불부)	
	설계개선 사항 등 지도실적	설계개선 사항등 지도실적 - 설계변경에 대한 적정성 검토 - 시방서 및 설계도서의 시공적정성 검토	
	중점품질 관리대상	중점품질관리대상의 선정 및 그 이행의 적정성	
현장 관리	재해예방 및 안전관리	재해예방 및 시공상의 안전관리 실시사항 확인 - 지장물의 현황파악 - 시공자의 안전점검 실시여부 - 안전교육의 실시여부를 확인 - 화재예방 등 재난대비 방안 수립이행여부	
	공정관리	공정관리 확인 - 공정계획의 타당성 검토 - 설계도서 및 시방서 타당성 사전검토여부 - 주요공정 공사착수전 준비상태 사전점검실시 - 단위공정 계획서 검토 - 공사지연시 만회공정 계획수립 검토	
	현장일치	감리보고서 내용의 사실 및 현장과의 일치 여부	
기타	지적사항 사후관리 등	지시사항에 대한 지속관리	
	피해방지 대책수립 사항확인	- 인근시설물의 피해대책(계측관리 등) - 통행지장 방지대책 - 소음진동 방지대책 - 하수 우수 처리대책 - 분진 비산 방지대책 - 폐기물 및 쓰레기 재활용 및 처리대책	