

태풍 대비 태양광 발전시설 점검표

☐ 시 설 명 : 한성백제박물관

☐ 시설규모 : 한성백제박물관(30kW), 몽촌역사관(39kW)

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 구조물(지지대) 설치 및 고정상태	양 호	
2. 구조물-모듈간 접속상태	//	
3. 구조물 부식 및 파손 여부 등	//	
4. 지지대 재질의 적합 여부	//	
5. 건축물 바닥 파손 및 방수상태	//	
6. 태양광 모듈-지지대 결착상태	//	
7. 태양광 모듈-모듈간 접속상태	//	
8. 태양광 모듈 파손 및 동작상태	//	
9. 인버터 동작 및 설치상태	//	
10. 접속함 재질 및 설치상태	//	
11. 전기배선 설치 및 피복상태	//	
12. 모니터링시스템 구축상태	//	
13. 기타사항 (절연 및 접지상태)	//	

2019. 10. 1.

<p>○ 점검자 : 전기안전관리자</p> <p style="padding-left: 150px;">지방공업서기보</p> <p style="padding-left: 150px;">지방공업주사</p> <p>○ 확인자 : 총무과장</p>	<p>윤 지 훈 (서명)</p> <p>김 태 경 (서명)</p> <p>이 종 덕 (서명)</p> <p>오 천 석 (서명)</p>
---	---