

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동부간선도로확장(3공구) 전기공사]

- 점검일시 : 2018.02.12 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 추락재해 예방(설비부)

- 장암지하차도 작업장은 전기공사시 발생된 굴착토사를 지하차도 구조물에 인접하여 쌓아두어 단부에서 근로자 추락재해 우려가 있으니 이동 조치 요망.

※ 건설안전기본지침 P-12
(추락재해예방 안전시설 및 작업기준)

