

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울소방행정타운 건립(1단계) 전기공사]

- 점검일시 : 2019.05.15 (수)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 홍민철

○ 전도재해 예방(설비부)

- 전기 설비공사 중인 근로자는 A형 사다리를 아웃트리거를 펼치지 않고 혼자 작업하고 있어 안전사고 위험이 있으니 안전한 작업방법을 강구하기 바람
- ※ 건설안전기본지침 1. 추락 재해예방 안전시설 및 작업기준

