

# 태풍 대비 태양광 발전시설 점검표

□ 시 설 명 : 쌍문119안전센터

□ 시설규모 : 태양광 모듈 20개(5kw), 인버터 2개(5kw)

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 구조물(지지대) 설치 및 고정상태	양 호	
2. 구조물-모듈간 접속상태	양 호	
3. 구조물 부식 및 파손 여부 등	양 호	
4. 지지대 재질의 적합 여부	양 호	
5. 건축물 바닥 파손 및 방수상태	양 호	
6. 태양광 모듈-지지대 결착상태	양 호	
7. 태양광 모듈-모듈간 접속상태	양 호	
8. 태양광 모듈 파손 및 동작상태	양 호	
9. 인버터 동작 및 설치상태	양 호	
10. 접속함 재질 및 설치상태	양 호	
11. 전기배선 설치 및 피복상태	양 호	
12. 모니터링시스템 구축상태	양 호	
13. 기타사항	없 음	

2019. 9. 6.

○ 점검자	:	소방사 소방교 소방위	최준열 우학현 진근용
○ 확인자	:	소방경	함창진