

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

[마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 전기공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2021.06.14 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박상종

○ 가설비계 안전(설비부)

- 이동식비계는 전도방지를 위한 아웃트리거를 설치바라며, 비계 사용 전 이동식비계 설치 기준에 맞게 보완 후 사용 바람.  
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)

