

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

[별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사(기계공사)]

- 점검일시 : 2021.12.13 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현

## ○ 건설기계 안전(도시철도설비부)

- 고소작업대 사용시 과상승방지 장치를 설치하고 작업 및运行时 안전대 고리를 체결하도록 관리바람
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.2 건설기계안전-005(고소작업대)



## ○ 감전재해 예방(도시철도설비부)

- 건설공사장에서는 가정용 콘센트 사용을 지양하기 바람
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.4 감전재해-003(가설전선)

