2017년 설 연휴 특별교통대책(건축분야)

추 진 배 경

우리 고유의 명절인 설을 맞아 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 분야별 교통대책을 수립하여 추진에 만전을 기하고자 함

- Ⅰ 추 진 개 요
- 1 추진기간
- □ 교통대책 추진기간: '17. 1. 23.(월) ~ 1. 31.(화). 9일간
 - **설 연휴**: '17. 1. 27.(금) ~ 1. 30.(월), 4일간 ※ 설: 1.28.(토), 대체휴일: 1.30.(월)
 - 교통대책상황실 운영 : '17.1.26.(목) 18시 ~ 1.31.(화) 09시, 6일간
- □ 심야 연장운행: '17.1.28.(토) ~ 1.29.(일) / 2일간
 - 운행시간 : 24:00 ~ 다음날 02:00까지(도착역 기준)



- 2 중점 추진사항
- □ 사고발생 대비 긴급대응체계 확립을 통한 각종 안전사고 예방
 - 안전사고 예방교육 실시(설 연휴 전 최소 1회 이상)

- □ 시설물 특별 점검 및 정상기능 유지 강화
 - 각종 시설물 안전관리 및 화재예방, 풍수해 대비 안전점검 강화
 - 설 연휴 기간 중 각종 공사현장의 안전관리 등 시설물 안전점검 강화

Ⅱ 세부 추진 계획

≪ '16년 강화 대책 ≫

- ◆ 설 연휴대비 건축분야 시설물 특별점검(본사.현업 합동)
- ◆ 공사장 안전관리(시설지원단 시설개량팀)
- ◆ 사고발생 대비 긴급대응체계 확립(기술사업소,시설개량팀)
- ◆ 기타 안전관리(기술사업소,시설개량팀)

1 시설물 특별점검

- □ 설 연휴대비 건축분야 시설물 특별점검(본사.현업 합동)
 - 점검대상 : 5~8호선 157역 건축시설물(전역사) 중 표본점검 실시
 - 점검기간 : 2017.01.09.(월) ~ 01.20.(금)
 - 점 검 자 : 건축처 처장 등 10명. 기술사업소 직원 합동점검
 - 점검내용
 - 건축분야 시설물 마감재 이완, 탈락, 파손 등 이상여부 점검
 - 캐노피, 탑라이트, 선큰 등 누수 점검
 - 외부출입구 계단석 및 주변 시설물 침하 등 이상여부 점검
 - 건축분야 중점관리개소 및 안전관리 실태 점검

2 시설물 안전관리

□ 공사장 안전관리(시설개량팀)

○ 점검대상 : 캐노피 설치공사, 화장실 노후시설 개선공사, 노후 E/S 교체

공사 등 공사 현장

○ 점검기간 : 설 연휴 전 사전점검 및 연휴기간 중 특별점검 1회 시행

□ 사고발생 대비 긴급대응체계 확립(기술사업소.시설개량팀)

- 긴급상황에 대비한 비상연락체계 확립
 - 시계외 출타자 명부 관리(작성,비치) 및 비상연락망 등 정비
- 소속별 초동조치 매뉴얼 및 개인별 임무카드 휴대, 숙지 운영
 - 건축분야 재난대응 운영절차(SOP)에 따른 상황보고 및 초기대응 철저 ※상황접수 → 열차 및 고객안전 확인 → 긴급응급조치 → 원인조사 및 분석 → 응급(완전)복구

□ 기타 안전관리(기술사업소.시설개량팀)

- 각종 시설물 안전관리 및 화재예방, 풍수해 대비 안전점검 강화
- 안전사고 예방교육 실시(설 연휴 전 최소 1회 이상)
 - 부서별 안전사고 예방교육 등

Ⅴ 결 론

□ 2016 설 종합대책 건축분야 세부추진계획을 수립, 시행하여 안전하고 원활한 수송체계를 구축하고 시설물 안전관리에 만전 을 기하고자 함.

붙임: 건축분야 시설물 특별점검표 1부. 끝.

<u>설 연휴 시설물 특별점검표</u>

(건축분야)

○ 점 검 일 : 2017. 01. 00.

○ 점검대상 : 기술사업소(역 ~ 역)

○ 점 검 자 : 건축처 (서명), 기술사업소 (서명)

○ 점검결과

(작성방법 : 점검결과에 서술형 기입)

점검내용	점검결과	비고
○건축마감재(천정,벽체,바닥 등) 이상 유무		
○캐노피 및 탑라이트 균열,누수 및 파손 여부		
○이중벽체 및 노출배수로 제기능 유지 여부		
○외부출입구 계단석, 주변 시설물 침하 등 이상 여부		
○중점관리개소 및 안전관리 실태		
○편의시설 훼손, 이상 여부		
○안내표지판 처짐, 탈락, 파손 등 이상 여부		
○기타 특이사항		