

점검일시 :

점검대상 :

점검분야	점 검 항 목		점검결과
건축물 구조 및 마감재 안전사항	주요 부재 균열 변형	슬래브의 상하부 균열 및 변형(기둥주변 용기 등)여부	
		기둥의 결함(경사, 수평 균열 등) 여부	
		보의 결함(단부, 중앙부 균열 등)여부	
	부등 침하	건축물 기울음, 외벽 균열 여부	
		주변지반 침하, 용기현상 여부	
	마감재	흙지붕 및 역사 마감재 탈락 등 여부	
누수 및 오염 등 관리 상태			
여객 시설	유지 관리	역 시설물 파손 여부	
		역시설물 관리 및 점검 상태 등	
		고객동선 주변 기타 시설물 상태	
		승강장 포장상태 및 타일상태	
		승강장 침하 및 변형상태	
기타사항	화장실 청소 및 관리 상태		
	역사 출입구 단차 등 위험 여부		
	돌출물(간판, 안테나 등) 부착 여부		
	빗물 홈통과 루프드레인의 기능 유무		
	배수로 정비상태 및 배수기능 여부		
	기타 특이사항		

외부전문가 성명 : (인)

입 회 자 소속 : 성명 : (인)

소속 : 성명 : (인)

소속 : 성명 : (인)