

# 2017년 3월 사업추진현황 보고

- 사업명 : 전기설비 운영, LED장미정원 리뉴얼, 대용량 전원설비 구축
- 담당PM : 시설관리팀 김재호

구 분	내 용
<b>2017년 3월 실적</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· LED장미정원 리뉴얼 계획 수립 및 제안서 접수 공고 완료</li> <li>· 2017년 에너지 진단 용역 계획 수립</li> <li>· 알렉산드로 멘디니(거인의 얼굴) 조명 신설작업</li> <li>· DDP 개방형 전기차 충전소 충전기 설치 및 준공</li> <li>· 디자인 장터 명도 공사 전기안전관리</li> <li>· 패션위크 관련 전기관련 협의</li> <li>· 2017년 밤도깨비야시장 운영 및 전기관련 협의</li> <li>· 얼굴있는 농부장터 야외 매대 전기관련 협의</li> </ul>
<b>2017년 4월 계획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· LED장미정원 리뉴얼 공사 진행</li> <li>· 2017년 에너지 진단 용역 업체 협의 및 선정, 시행</li> <li>· 대용량 전원설비 구축 실시설계 시행</li> <li>· DDP 전기설비 소모품 구매 계획수립 및 구매</li> <li>· 디자인 장터 명도 공사 전기안전관리(계속)</li> <li>· 2017년 밤도깨비야시장 운영 및 전기관련 협의</li> </ul>