



서울시여성가족재단



수신자 내부결재
(경유)

제 목 2016년 상반기 절연저항 측정결과 보고

1. 공간운영팀-741(2016.03.31)호와 관련입니다.
2. 서울여성플라자내 전기설비(저압)에 대한 절연저항 측정을 아래와 같이 실시하고 결과를 보고합니다.

----- 아 래 -----

- 가. 건 명 : 2016년도 전반기 절연저항 측정 결과 보고
- 나. 측정대상 : 서울여성플라자내 저압 전기설비(UPS회선 및 전산설비 제외)
- 다. 측정 및 보완기간 : 2016.04.15. ~ 2016.05.27
- 라. 측정결과 : 저압설비 절연저항 측정결과 저압반 분전반 측정치 모두 법정 규정인 0.3[MΩ]이상으로 측정 되었으며, 일부개소(LP-1-4 PNL 외 3개소) 단자대 풀림 현상이 발생하여 현장조치 완료 함
- 마. 추후진행 : 2016년 하반기 절연저항 측정 및 열화상 측정을 통한 안전 위험요소 발굴 및 개선 예정

※ 붙 임 : 각 층별 절연저항 측정결과 각1부. 끝.

★공간운영팀 장	김형성	경영기획실장	이효정	대표이사	06/03 강경희
-------------	-----	--------	-----	------	--------------

협조자

시행 공간운영팀-1309 (2016.06.03.) 접수 ()

우 06939 서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동) / <http://www.seoulwomen.or.kr/>

전화 810-5052 /전송 810-5100 / dosakim@seoulwomen.or.kr / 공개