

보완설계도서 검토 현황

현장명 : 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)

구분		제출여부		검토결과	비고
		가	부		
신설도로	도로선형	0			
	좌표전개	0			
	중횡단	0		신설 우수관(BOX) 미 표기	
	토적표		0	횡단면 상의 토적 불일치	작업계획시 필요
	수량산출서		0		
	내역서		0		
보행교	도면	0		제작장이 현장 신설도로부는 사용할수 없음 타작업과 간섭	
	수량산출서		0		
	내역서		0		
우수계획	평면도	0		중구청 협의사항 미반영, 종단면도와 불일치 (위치 조정 필요)	
	종단면도	0		평면도와 불일치, 연장 도면과 상이, 현장타설구간 및 PC구간 분류, 맨홀 및 점검구 표기 상이, 단차구간 도면 상이 가시설 계획 없음, 횡단면도 없음	
	유역도	0			
	기타 상세도면		0	BOX 및 흙관등 재원, 설계기준, 현장타설구간 및 PC구간 구분 및 RC철근 배근도 단차구간 상세도면, 접합부 상세도면, 맨홀 및 점검구 도면, 주차장 입구 배수처리 계획, 곡선부 처리도면, 빛물받이 등의 상세도면	
	수량산출서		0		
	내역서		0		
가정지원센터 옹벽	도면	0		L형옹벽 설치시 가시설 필요, 기존도로(소파로, 가장간강지원센터 앞도로 완전폐쇄)침범 대책, 건강지원센터 입구 출입로 폐쇄 보강토옹벽으로 변경 필요	
	수량산출서		0		
	내역서		0		
소방재난본부 옹벽	도면	0		기존 우수BOX(석축형식) 접합유무 결정 및 저촉유무 필요 함	
	수량산출서		0		
	내역서		0		

우선시행부분

구분		제출여부		검토결과	비고	
		가	부			
기 타	문 학 이 집 길	평면도	0		검토중	
		좌표전개도	0		검토중	
		중, 횡단면도	0		검토중	
		수량산출서		0		
		내역서		0		
	및 소 파 로 및 퇴 계 로 · 남 산 1 호 터 빌 딩 진 입 로	평면도		0		
		좌표전개도		0		
		중, 횡단면도		0		
		수량산출서		0		
		내역서		0		
	부 길 (등 · 문 학 의 집 · 추 가 가 시 설 · 신 설 · 도 로	도면		0		
		수량산출서		0		
		내역서		0		
	연 결 교 량	도면	0			검토중
		수량산출서		0		
		내역서		0		
	소 토 방 목 부 재 난	도면		0		
		수량산출서		0		
		내역서		0		
	가시설 추가 검토			0	곤돌라 위치 가시설 누락	

※ 2018년 2월28일 납품된 보완설계도서 기준이며, 2018년 3월1일 검토사항 기준 임