

현 장 사 진

1. 전용주 1등 추가 설치 필요

(현황) 지하차도 남측 접속부 도로 조명등 없음
⇒ (개선) 남측 접속부 전용주 1등 추가 설치 필요



현 장 사 진

(현황) 주택가 수면방해 우려 ⇒ (개선) 등기구 빛가림 막 설치(북측) 2등(주택가 측)



(현황) 터널내 조명 일괄 점등 ⇒
(개선) 터널내 입구부 2등, 출구부 2등은 터널밖 4등과 함께 야간에만 점등토록 회로 구성 필요



현 장 사 진

(현황) ST노출 배관 ⇒ (개선) 옹벽 뒤쪽으로 비노출 배관



(개선) 옹벽 뒤쪽으로 비노출 배관 후 옹벽 관통 배관



현 장 사 진

(현황) 보도측 조명 ⇒

(개선) -보도측 조명 설치 필요 및 천정배관 색상 변경(천정배경색과 유사한 색으로 교체)
-노출배관 안보이게 마감 조치



(현황) 차도측 조명 ⇒

(개선) -현재의 터널등기구 부적합 → 교체하고 설치방법 고안 필요

