




정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.03.27 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭, 함창록

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 근로자가 사용할 안전한 통로 확보를 위해 931정거장 1번 출입구 하수관 매설작업장으로 통하는 진입 가설통로 (계단) 설치 요망</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조(가설통로의 구조)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-003(가설경사로)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-002(작업발판 및 계단)</p>		2018.03.30	
		<p>근로자가 사용할 안전한 통로 확보를 위해 토사 되메우기 실시완료</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 931정거장 4번 출입구 하수맨홀 (1,200m/m) 개구부는 추락의 위험이 있으므로 개구부 덮개는 움직이지 않도록 설치하고 개구부 임을 표시하여 관리 요망</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		2018.03.30	
		<p>931정거장 4번 출입구 하수맨홀(1,200m/m) 개구부 덮개 설치 및 개구부 표시 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 931정거장 4번 출입구 작업장 구간은 외부인의 출입통제 및 시민들의 안전한 통행을 고려하여 작업구간에 안전 펜스 설치 요망.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)</p>		<p>2018.03.30</p> <p>931정거장 4번 출입구 작업장 외부인의 출입통제를 위하여 안전난간대 설치 및 라바콘 설치로 출입통제 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 소화기는 정기적으로 (월 1회이상) 점검을 실시하고 이상 발견시 즉시 교체하여야 하나, 931정거장 1번 출입구에 설치된 소화기는 점검결과 없이 상태가 불량함으로 현장내 설치된 소화기는 전수 조사하여 교체 등 조치 요망</p> <p>※ 건설안전 기본지침 P-49(소방시설 설치 및 관리)</p>		<p>2018.03.30</p> <p>현장내 모든 소화기 전수 조사 하여 불량소화기 교체 설치 및 누락 없이 점검 완료</p>	