

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시도시기반시설본부



수신 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 조합장 최찬성 귀하
(경유)

제목 서울지하철 9호선 출입구 등 건설 경과보고 및 사업비 납부요청

1. 도시재정비를 모범적으로 추진하여 주시는 귀 조합의 노고와 공헌에 깊은 감사의 말씀을 올리며, 성공적인 사업완료와 조속한 입주로 주민 행복을 기원 드리오며, 우선 그동안 진행한 출입구 등의 건설경과를 보고 드립니다.
2. 본 시설은 쾌적한 보도조성을 위한 서울시 도시계획위원회의 주택단지내로 변경 반영과 또한 건설된 출입구 등의 공공기부를 사업인가 조건으로 추진되어 귀 조합과 서울시간 협약된 위·주택 공사를 작년 8월 착공하여 금년 10월 개통을 목표로 우리 시에서는 안전하고 신속하며 경제적으로 가능한 관계전문가의 공법자문 등 특단의 대책과 돌관의 극한작업 실시로 위험하고 어려운 공사여건 임에도 대폭 공기단축을 하고 특히 귀 조합의 적극적인 협조와 성원에 힘입어 현 공정 62% 달성을 등 한건의 안전사고 없이 성공적으로 수행하고 있습니다.


그동안 수행된 본 사업의 주요 내용을 대략 설명 드리면 구조물이 위치할 지하굴착 토목공사를 완료하고, 출입구와 환기구 본체 구조물을 빠르게 시공하여 내달 말에 완료예정으로, 이후 엘리베이터와 에스컬레이터 등의 기계설비와 소방·전기·건축공사, 도로복구 공사 등의 순차적 완료로 강화된 철도안전법에 의한 국토교통부장관의 국가광역교통 개통승인에 차질 없도록 공종별시험, 사전점검 및 종합시험운행에 총력을 기울여 10월 개통 예정입니다.

아울러 우리 시에서는 계획하지 않은 지하철-상가연결 통로를 귀 조합에서 공사중에 제안하여 주신 바, 본 사안은 토목 구조물 완료 이후에는 조치가 불가하나 공사중 구조검토를 통한 반영시공 조치로 장래 주민의 재산권과 편익을 위한 매우 적절한 귀 조합의 탁월한 제안이었음을 말씀드리며, 출입구 주변의 경사지형도 귀 조합의 단지 개발 방향과 연계한 현안회의를 통하여 최적의 상태로 시공할 예정입니다.

3. 끝으로 귀 조합의 적극적인 성원과 사업협력에 다시 감사드리며, 우리 시에서는 선제적인 본 사업의 완수로 귀 조합의 성공적 사업추진에 기여함은 물론 본 사업이 주민의 재산권과 시민편익이 극대화 되도록 최선의 노력을 기울여 추진코자 하오며, 이에 소요되는 잔여 완료 사업비 납부를 요청 드리오니 빠른 시일 내 납부하여 주시면 감사하겠습니다.

붙 임 1. 관련참고 공문서 1부.

2. 상세 사업추진 요약서 1부. 끝.



주무관

안태현

주무관

유원하

토목2과장

방영복

도시철도토목부장 04/24
代 윤방식

협조자

시행 도시철도토목부-4995 (2018.4.24.) 접수
우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미,

전화 /전송 02)772-7306 /

/ 부분공개(5)

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시도시기반시설본부



수신 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 조합장 최찬성 귀하
(경유)

제목 서울지하철 9호선 출입구 등 건설 경과보고 및 사업비 납부요청

1. 도시재정비를 모범적으로 추진하여 주시는 귀 조합의 노고와 공헌에 깊은 감사의 말씀을 올리며, 성공적인 사업완료와 조속한 입주로 주민 행복을 기원 드리오며, 우선 그동안 진행한 출입구 등의 건설경과를 보고 드립니다.
2. 본 시설은 쾌적한 보도조성을 위한 서울시 도시계획위원회의 주택단지내로 변경 반영과 또한 건설된 출입구 등의 공공기부를 사업인가 조건으로 추진되어 귀 조합과 서울시간 협약된 위·주택 공사를 작년 8월 착공하여 금년 10월 개통을 목표로 우리 시에서는 안전하고 신속하며 경제적으로 가능한 관계전문가의 공법자문 등 특단의 대책과 돌관의 극한작업 실시로 위험하고 어려운 공사여건 임에도 대폭 공기단축을 하고 특히 귀 조합의 적극적인 협조와 성원에 힘입어 현 공정 62% 달성하는 등 한건의 안전사고 없이 성공적으로 수행하고 있습니다.

그동안 수행된 본 사업의 주요 내용을 대략 설명 드리면 구조물이 위치할 지하굴착 토목공사를 완료하고, 출입구와 환기구 본체 구조물을 빠르게 시공하여 내달 말에 완료예정으로, 이후 엘리베이터와 에스컬레이터 등의 기계설비와 소방·전기·건축공사, 도로복구 공사 등의 순차적 완료로 강화된 철도안전법에 의한 국토교통부장관의 국가광역교통 개통승인에 차질 없도록 공종별시험, 사전점검 및 종합시험운행에 총력을 기울여 10월 개통 예정입니다.

아울러 우리 시에서는 계획하지 않은 지하철-상가연결 통로를 귀 조합에서 공사중에 제안하여 주신 바, 본 사안은 토목 구조물 완료 이후에는 조치가 불가하나 공사중 구조검토를 통한 반영시공 조치로 장래 주민의 재산권과 편익을 위한 매우 적절한 귀 조합의 탁월한 제안이었음을 말씀드리며, 출입구 주변의 경사지형도 귀 조합의 단지 개발 방향과 연계한 현안회의를 통하여 최적의 상태로 시공할 예정입니다.

3. 끝으로 귀 조합의 적극적인 성원과 사업협력에 다시 감사드리며, 우리 시에서는 선제적인 본 사업의 완수로 귀 조합의 성공적 사업추진에 기여함은 물론 본 사업이 주민의 재산권과 시민편익이 극대화 되도록 최선의 노력을 기울여 추진코자 하오며, 이에 소요되는 잔여 완료 사업비 납부를 요청 드리오니 빠른 시일 내 납부하여 주시면 감사하겠습니다.

붙 임 1. 관련참고 공문서 1부.

2. 상세 사업추진 요약서 1부. 끝.



주무관

안태현

주무관

유월하

토목2과자

방역보

04/24
代用
도시철도 토목부장
박신

협주자

시행 도시철도토목부-4995 (2018.4.24.) 접수
우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미 /

전화 (전수 03)772-7206 / 이메일: info@livedoor.jp

/ 부분공개(5)