

안전 및 품질 현장 점검 사항

▣ 현장명 : 함동공공주택사업 택지조경공사

구 분	지 적 사 항	비 고
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 수방자재, 장비창고에 수방용 pump 등 장비 자재 추가 보관 비치할 것 2. 관리사무소 구간 조정지역의 드로브 마운드 구간 토사가 유기시에 드로브쪽으로 흘러내리지 않도록 조치 할 것 3. 경관 광장 작업장에 핸드톱날 커버를 씌우고 작업할 것 4. 옥외용 전기 스킷이라도 노후된 것은 교체토록 하고, 모든 전선은 바닥에서 띄워서, 가공을 유지할 것 5. 관리동 입구에 발판을 안전용 발판으로 교체할 것 6. 관리사무소 2층 테라스 입구에, 머리충돌위험 판석을 설치하고, 계단고가 높으니, 중간 발판을 설치토록 할 것 7. 관리사무소 테라스 주변, 안전난간대에 구멍줄은 수평난간 대응으로 설치하였는바, 구멍줄은 유지하고 추가로 수평난간을 설치바람. 8. 관리사무소 2층 특별계 작업대에 상부반판이 부족하여, 추락위험이 있어, 보완바람. 	

2019. 3. 28.

전문분야 : 건설안전

점검자 :

유길환 (인)

확인자 : 시공사 현장대리인

김복진 (인)

감리단 책임감리원

(인)

안전 및 품질 현장 점검 사항

▣ 현장명 : 항동지구 택지조경공사

구 분	지 적 사 항	비 고
#공인 관리사무소	- 단열재 단면 결손부위 보강 조치	
	121911553559358	

2019. 3. 28.

전문분야 : 재난안전부 점검자 : 서봉식 (인)
 확인자 : 시공사 현장대리인 김희진 (인)
 감리단 책임감리원 (인)