





정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사]

- 점검일시 : 2019.04.19 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 공영주차장은 옹벽 상부에서 보도 하부로 근로자가 추락할 우려가 있으니 근로자 추락 재해예방을 위하여 옹벽 상부에 추락방지 시설을 설치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		<p>2019.04.23</p> <p>난간설치완료</p>	
<p>○ 기계기구 안전</p> <p>- 계단 캐노피 설치를 위하여 용접작업 중인 근로자는 용접작업에 적합한 보호구를 지급 및 착용하도록 교육하고, 근로자 옆 바닥에 놓여 있는 핸드그라인더는 보호 덮개가 없어 회전날 파단 시 비래에 의한 안전사고가 우려되니 덮개를 부착하고 작업하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 p41((4)기타 기계기구의 안전작업)</p>		<p>2019.04.19</p> <p>기동점검시 지적사항에 대한 강평 후 전 근로자들 소집하여 교육 실시 하였으며,</p> <p>덮개가 없는 핸드그라인더는 회수 조치하여 덮개 부착 후 사용토록 권고하였음.</p>	

<p>○ 품질관리</p> <p>- 공영주차장 앞 보도에 설치된 보도블록은 가장 자리에 작고 깨지기 쉬운 조각블록이 시공되어 있으니 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 기준에 적합하게 보완 시공하기 바람.</p> <p>※ 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0 p83(3.6.7 가장자리 마무리)</p>		<p>2019.04.25</p> <p>4.30 전까지 조치하겠음.</p>	
---	---	--	---