

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[월드컵대교건설공사]

□ 점검일시 : 2019.07.15 (월)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 박수엽

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 남단램프에 사용중인 항타기 아웃트리거는 견고한 받침대등을 사용하여 하중이 지반에 균일하게 전달될수 있도록 관리바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-29(건설기계)</p>		<p>2019.07.17</p> <p>- 항타기 아웃트리거 지지용 받침대(깔목) 설치 완료</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 남단램프에 콘테이너 가설사무실에 설치된 누전차단기는 충전부가 노출되어 있으니 보호조치 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)</p>		<p>2019.07.17</p> <p>- 누전차단기 충전부 절연 보치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 올림픽대로 인접한 성토구간은 배수관리를 철저히 하여 우수가 고이거나 한강고수부지 및 올림픽대로로 흘러들어가지 않도록 관리하기 바람.</p>		<p>2019.07.17</p> <p>성토구간 배수관리를 위해 양수기 및 배수호스 설치 완료</p>	