

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울 공예박물관 조성 전기공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2019.08.13 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 기계기구 안전(설비부)

- 본관동 전기공사에 사용중인 그라인더는 날파단에 의한 비래 재해 예방을 위하여 보호덮개를 설치후 사용하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통 28
(위험기계기구 안전검사)



○ 추락재해 예방(설비부)

- 본관동에서 시행하는 전기작업은 아웃트리거가 일부 미확장된 A형사다리를 통로가 아닌 비계로 사용하고 있어 근로자 추락재해 우려가 있으니 보완하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통 5
(A형사다리)



○ 추락재해 예방(설비부)

- 지역공예관에서 시행하는 전기작업은 A형사다리를 통로가 아닌 비계로 사용하고 있어 근로자 추락재해 우려가 있으니 보완하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통 5
(A형사다리)

