

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사〕

□ 점검일시 : 2020.01.21 (화)


□ 조치결과

◆ 점검자 : 박수엽

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 작업으로 인해 일부 해체되어 있는 오류IC교 안전난간은 견고하게 보완하기 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구 부등의 방호조치)</p>		<p>2020.01.21</p> <p>- 일부해체된 안전난간은 재설치 완료로 추락재해 예방</p>	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- 오류IC교로 이동하는 A1구간의 사면은 비닐 등을 덮어 보호하기 바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)</p>		<p>2020.01.22</p> <p>- 오류IC A1날개벽 사면은 천막으로 보호조치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에 놓여있는 불량 소화기들은 비상시 근로자들의 착오 행동을 유발할 수 있으므로 현장에서 반출하고 현장에 비치된 소화기들은 정기 점검을 통해 관리바람.</p>		<p>2020.01.21</p> <p>- 불량으로 별도 보관한 소화기는 폐기조치 완료하고 현장내 소화기는 매월 정기점검 실시중</p>	

○ 기타 안전관리

- 현장에서 실시하고 있는 일일 안전점검 및 일지관리는 내실있는 안전 활동이 되도록 관리바람



2020.01.22

- 안전점검 및 안전일지 등 안전활동이 더욱 내실 있게 관리하겠습니다

