

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사〕

- 점검일시 : 2020.03.05 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 기계기구 안전</p> <p>- 현장에 반입된 절곡기는 사용전 성능표지판을 부착하고, 비상정지버튼 및 풋 스위치덮개가 설치되어 있는지 여부를 확인 후 작업할 수 있도록 교육하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-22(철근절단기 및 절곡기)</p>		<p>2020.03.06</p> <p>- 철근절단기에 기계성능표 부착하고 풋스위치 사용하여 안전작업방법 교육 실시함</p> <p>- 작업종료로 철근절단기 반출완료</p>	  
		<p>2020.03.06</p> <p>가시설 CIP 홀 천공시 오거장비의 아우트리거 받침을 견고하고 평탄한 지면에 고정하고 작업하도록 교육하고 작업진행 중임</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 가시설(CIP) 작업중으로 장비에 부착된 아우트리거는 평탄하고 견고한 지면에 고정될 수 있도록 작업자 교육을 실시하기 바람.</p> <p>- 신호수는 다른 작업자와 구별되는 복장을 하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-29(건설기계)</p>		<p>2020.03.06</p> <p>가시설 CIP 홀 천공시 오거장비의 아우트리거 받침을 견고하고 평탄한 지면에 고정하고 작업하도록 교육하고 작업진행 중임</p>	 

<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 사용이 완료된 고압가스는 위험물보관소에 보관할 수 있도록 작업자 교육하기 바라며, 보관시 잔여가스는 제거할 수 있도록 조치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-23(산소절단기 및 가스용기)</p>		<p>2020.03.05</p> <p>화기작업 종료후 산소와 LP가스통을 분리하여 위험물저장소에 별도보관 실시</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 공사장 주변(고척동길 및 개봉사거리) 인근 주민들이 투기한 쓰레기 등으로 지저분하니 주변 정리하기 바라며,</p> <p>- 오류IC 토사경사로 상부 출입통제 구간은 견고한 구조로 출입금지시설(난간 등)을 설치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결), 제20조(출입의 금지 등)</p>	 	<p>2020.03.12</p> <p>공사장 주변 무단투기된 쓰레기는 환경정비 실시</p> <p>오류IC A2의 날개벽 측면은 상부에 안전난간 추가설치 완료함</p>	  
<p>○ 지적사항없음</p> <p>- 일지에 점검 사진 및 조치 결과 등을 확인할 수 있도록 등록하고 있으며, 코로나19 대책인 마스크 지급 등을 시행하고있음.</p>		<p>2020.03.05</p> <p>일지관리 및 코로나19 감염증예방 수칙 및 마스크 지급을 지속하겠음</p>	