

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울 공예박물관 조성 전기공사(장기1차)]

□ 점검일시 : 2020.07.30 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 추락재해 예방(설비부)

- 전기작업장 A형 사다리를 사용하여 작업할 경우에는 2인1조 작업을 실시하고, 아웃트리거는 필수적으로 설치하고 사용하기 바람.
- 재발되지 않도록 작업자를 대상으로 지속적인 안전교육을 실시하기 바람.
- ※ 건설안전기본 지침 공통-005(사다리(A형))



○ 중량물취급 안전(설비부)

- 전선드럼 인양용 슬링벨트는 육안상 보풀이 심하게 일어나 있는 등 사용상태가 불량하니 사용을 금지하고 폐기하기 바람.
- 또한 원형 전선드럼은 전도되지 않도록 조치하여 관리하기 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 건설안전기본지침 공통-031(벨트슬링)

