

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업]

□ 점검일시 : 2020.11.17 (화)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

### ○ 가설통로 안전(방재시설부)

- 홍보관 거푸집 설치 작업시에 작업자가 하부 작업발판을 이용하여 작업을 진행하고 있으나 상부에서 하부로 내려가는 통로가 확보되지 않아 작업자 이동간에 추락 및 전도 등의 안전사고 발생우려가 있으니 보완을 실시하여 관리하기 바람.

- 또한, 홍보관 상승하강통로 사용 하고 있는 해 치발판이 열려진 상태로 방치될 경우 작업자 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 재발되지 않도록 교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 추락재해 예방(방재시설부)

- 홍보관 내부 작업발판이 일부 구간에만 설치되어 있어 작업자 이동 및 작업시에 추락 재해 우려가 있으니 조속히 보완을 실시하여 관리하기 바람,
- 폐자재 정리정돈을 실시하는 작업자가 추락의 우려가 있는 협소한 공간(폐자재 상부)에서 불안정한 자세로 작업을 진행중으로 안전사고 우려가 있으니 재발되지 않도록 조치하고 관련 교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 낙하·비래 재해 예방(방재시설부)

- 홍보관 가설비계 통로 상부에 원형 자재, 거푸집 등이 방치되어 있어 외력에 의한 하부 낙하 우려가 있으니 제거하고 전 구간 확인을 실시하여 관리하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)







○ 낙하·비래 재해 예방(방재시설부)

- 홍보관 외부 비계 낙하물 방지를 위한 수직보호망 관리상태가 불량하여 낙하물 발생 및 작업자 이동간에 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 보완을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 전도재해 예방(방재시설부)

- 홍보관 슬래브 설치작업구간에 적치되어 있는 유로폼이 높게 적치되어 있고 주변에서 작업자가 몸을 낮춰 작업중으로 자재 전도로 인한 안전사고 우려가 있으니 안전한 곳으로 이동 조치하고 재발되지 않도록 관련 교육을 실시하기 바람.  
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 작업자 휴게공간 주변에는 낙엽이 쌓여져 있어 흡연 등으로 인한 화재 발생 우려가 있으니 관련 예방교육을 실시하여 관리하기 바람,  
- 휴게공간을 포함한 화재 발생우려가 있는 모든 작업공간에는 화재 발생시 초기진압이 가능하도록 주변에 소화기를 비치하여 관리하기 바람.  
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등)



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 실내외 넓은 작업공간에서 각종 작업(토목, 건축, 조경, 기계, 전기 등)이 산발적으로 진행되고 있어 인력관리가 소홀하고 작업장 진출입이 통제되지 못 할 우려가 있으니 관련 시스템을 정비하여 관리하기 바람.

