

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

□ 점검일시 : 2021.02.04 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 김동수

○ 전도재해 예방(토목부)

- 복공판 위에 쌓인 눈은 염화칼슘 살포로 미끄러우니 제거하여 근로자 전도재해 예방 요망
- 근로자 보행통로에 방치된 상자로 인하여 근로자 전도재해가 우려되므로 제거하시기 바랍니다.



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 2020.11.15.~2021.3.15.까지는 동절기 재해예방 기간입니다. 화재예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 현장에 보관중인 인화성 가연성 물질 주변에는 반드시 소화기를 비치하시기 바랍니다.



○ 감전재해 예방(토목부)

- 가설전선은 근로자 보행통로에 깔려있어 감전재해가 우려되므로 별도의 대책을 강구하시기 바랍니다.



○ [모범사례]보건 관리(토목부)

- 특별안전매뉴얼을 만들어 근로자 안전보건에 만전을 기하고 있으며,

- 터널내 진입하는 모든 근로자 및 관리자의 인력관리는 안면인식시스템으로 모니터링하고 있어 재해시 신속히 구조할 수 있도록 관리하고 있음

- 안전교육장에는 현수막을 설치하고 터널 내에는 워카, 파사드, 배관의 종류 등을 기록 또는 설치하여 근로자 안전에 노력하고 있음

