

정기(기동점검) 점검 결과보고

(올림픽대교 남단C 연결램프 구조개선 전기공사)

□ 점검일시 : 2021.02.08 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(설비부)

- 염수살포기 배관작업이 수풀속에서 작업이 진행중에 있어 화재발생우려가 있으니 필히 작업장 주변에 휴대용 소화기를 비치하여 작업하기 바람, 재발방지를 위하여 작업자 관련 안전교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등)



○ 감전재해 예방(설비부)

- 배관작업에 사용하고 있는 콘센트는 접지선이 단락된 상태로 작업을 진행하고 있어 작업자 감전사고 발생우려가 있으니 접지조치 및 방수형 제품으로 교체하여 사용하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제303조(전기 기계/기구의 적정설치 등)

